



**COMUNE DI  
BARBARANO MOSSANO**  
Provincia di Vicenza



**DETERMINAZIONE N. 239 DEL 09/09/2020**

**RESPONSABILE AREA TECNICA**

**Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2018 - CODICE CUP J77H18000720004. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesse:

- con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 03/09/2018 fu approvato il progetto definitivo-esecutivo per la *SISTEMAZIONE ED ASFALTATURE DI STRADE COMUNALI – ANNO 2018*, redatto in data 30/08/2018 dall'Ufficio Tecnico Comunale che prevede un importo complessivo di € 100.000,00.= di cui € 69.560,00.= in appalto;
- l'opera è interamente finanziata con fondi propri comunali;
- al presente appalto è stato assegnato il Codice CUP J77H18000720004 ed il Codice CIG: 7624590AB4;
- con Determinazione n. 154 del 02/10/2018 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa **COSTRUZIONI LOVATO S.r.l. con sede in Via Dante Alighieri n. 118 a ROVOLON (PD) – PI 02688510284**, per il prezzo netto di € 55.766,70.=, oltre ad € 1.000,00.= di oneri per la sicurezza ed I.V.A. conseguente al ribasso percentuale del 18,66 %;
- l'Impresa ha costituito cauzione definitiva nell'importo di € 5.296,33.=, mediante polizza fidejussoria n. n. 00A0774178 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni agenzia di Rovigo in data 04/12/2019, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;
- con la medesima impresa è stato stipulato contratto d'appalto n. 2 in data 10/01/2019, registrato a Vicenza il 23/01/2019 al n. 918;
- i lavori sono stati diretti dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Accertato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 22/11/2018 e ultimati in data 10/06/2020;
- con determinazione n. 90 del 25/03/2020 si è provveduto all'approvazione di una perizia di variante a seguito di valutazioni che sono emerse in corso di esecuzione delle opere con le motivazioni espresse in dettaglio nell'atto medesimo e negli elaborati di perizia, elevando l'importo contrattuale da € 56.766,70.= a € 64.531,98.= con un aumento, quindi, di € 7.765,27.=, comprensivo di € 1.000,00.= di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22% per complessivi € 9.473,63.= e confermando in ogni caso l'importo complessivo di € 100.000,00.= autorizzato in sede di approvazione del progetto;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi due acconti a favore dell'Appaltatore per un importo complessivo di € 62.650,00.=;

Vista la seguente documentazione in atti al presente procedimento:

- Stato Finale dei lavori redatto in data 20/07/2020, nell'importo netto di € 62.002,22.= oltre ad € 1.000,00.= di oneri per la sicurezza per complessivi € 62.002,22.= oltre I.V.A. 22%;
- certificato di regolare esecuzione redatto in data 21/07/2020 dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta un credito netto a favore dell'Appaltatore di € 352,22.= oltre IVA 22%;
- il DURC on-line (documento unico di regolarità contributiva) dal quale risulta la regolarità contributiva dell'appaltatore protocollo INAIL\_21498419 del 19/06/2020 con scadenza prorogata al 17/10/2020;
- l'avviso ai creditori pubblicato all'Albo Pretorio dal 17/06/2020 al 07/07/2020 con esito negativo;

Accertato che:

- gli atti contabili finali ed il certificato di regolare esecuzione sono stati firmati senza riserve da parte dell'Appaltatore;
- le opere sono state regolarmente realizzate ed ultimate;
- l'importo netto finale dei lavori di ammonta ad € 352,22.= oltre IVA 22%;

Visto l'avviso ai Creditori, ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, è stato all'Albo Pretorio del Comune dal 24/01/2020 al 13/02/2020 con esito negativo;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, del Titolo X "collaudo dei lavori" del regolamento d'attuazione della Legge quadro approvato con D.P.R. 207/2010, del Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» approvato con Decreto 7 marzo 2018, n. 49 da parte del M.I.T., di approvare gli atti di contabilità finali e il certificato di regolare esecuzione;

**RITENUTO** appropriato, per una migliore lettura complessiva dell'intervento realizzato, di riepilogare tutte le spese sostenute come di seguito si espone:

Descrizione	Importo	IVA	TOTALE
<b>Lavori Impresa Costruzioni Lovato</b>	63.002,22	13.860,49	76.862,71
<b>Lavori in diretta Amministrazione:</b>			
Lavori ditta Kasa Gezim (IVA compresa)			10.000,00
Lavori ditta Lovato (IVA compresa)			9.538,67
<b>Varie:</b>			
Spese tecniche coordinatore sicurezza (compreso CG 4%)			1.040,00
Incentivo funzioni tecniche (art. 113 DLgs. 163/2016)			1.591,20
Spese varie			967,42
<b>IMPORTO FINALE DELL'OPERA €</b>			<b>100.000,00</b>

Visto:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 24/01/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il medesimo esercizio;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto del Sindaco n. 7 in data 27/02/2019 con il quale vennero attribuite al Geom. Barbieri Sergio, con decorrenza dal 01/03/2019, le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, così come indicate nel vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi;

#### DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto.
2. Di approvare lo Stato Finale dei lavori di "SISTEMAZIONE ED ASFALTATURE DI STRADE COMUNALI - ANNO 2018", redatto in data 20/07/2020 dal Direttore dei Lavori nell'importo netto di € 62.002,22.= oltre ad € 1.000,00.= di oneri per la sicurezza per complessivi € 62.002,22.= oltre I.V.A. 10%.
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 21/07/2020 dal Direttore dei Lavori sottoscritto senza riserve dall'impresa **COSTRUZIONI LOVATO S.r.l.** dal quale risulta un credito netto di € 352,22.= oltre IVA 22% per complessivi € 429,71.=.
4. Di liquidare all'Appaltatore impresa **COSTRUZIONI LOVATO S.r.l. con sede in Via Dante Alighieri n. 118 a ROVOLON (PD) - PI 02688510284**, la somma di € 429,71.= con imputazione al cap. 2464 - impegno riclassificato nel 2020 con il numero 654 a saldo di ogni suo diritto ed avere per le opere oggetto del presente appalto.
5. Di svincolare, per effetto dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, la cauzione definitiva costituita, a garanzia dei lavori per l'importo di € 5.296,33.=, mediante polizza fidejussoria n. 00A0774178 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni agenzia di Rovigo in data 04/12/2019, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.
6. Di approvare il quadro economico generale delle spesa sostenute come in dettaglio già esplicitato nel testo del presente atto, dando atto che l'importo complessivo finale dell'opera ammonta ad € **100.000,00.=.**

5. Di dare atto in ogni caso che l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, denunciati, fatta salva la responsabilità decennale di cui all'art. 1669 CC.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
BARBIERI SERGIO  
( Firma acquisita digitalmente )

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267;  
Esaminata la Determinazione num.239 del **09/09/2020**;

**SI APPONE**

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria

**IL RESPONSABILE**  
**DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
FRANCA DE GRANDI  
( Firma acquisita digitalmente )