



**COMUNE DI
BARBARANO MOSSANO**
Provincia di Vicenza



DETERMINAZIONE N. 115 DEL 28/04/2022

RESPONSABILE AREA TECNICA

Oggetto: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CODICE CUP: J29J19000330005 - CODICE CIG: 8043887989. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI FINALI E LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesse:

- con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 25/09/2019 fu approvato il progetto definitivo-esecutivo “*efficientamento energetico alla pubblica illuminazione*” redatto in data 13/09/2019 dal PI Crestale Vittorio ed assunto agli atti comunali in data 24/09/2019 prot. n. 8768, nell'importo complessivo di € 106.000,00.= di cui € 80.146,82.= in appalto;
- al presente appalto sono stati assegnati il **Codice CUP: J29J19000330005 - Codice CIG: 8043887989**;
- l'opera di cui trattasi è finanziata per € 70.000,00.= mediante contributo concesso con decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*” e per € 36.000,00.= con oneri propri previsti in bilancio;
- a seguito procedura negoziata, esperita in data 11/10/2019, i lavori sono stati aggiudicati **all'Impresa F.LLI CAROLLO S.r.l. con sede in Via Codalunga n. 20 a CENTRALE DI ZUGLIANO (VI) – PI 02958720241**, per il prezzo netto di € 60.864,77.=, oltre ad € 1.500,00.= di oneri per la sicurezza ed I.V.A. 10% e 22% conseguente al ribasso percentuale del 22,61%, giusta Determinazione n. 256 del 18/10/2019
- l'Appaltatore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ha costituito a garanzia dei lavori, la cauzione definitiva pari a € **6.292,00.=**, giusta Polizza Fideiussoria n. 01.000040832 rilasciata dalla S2C Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni di Roma – mediante l'intermediario A003 ACC MARCHESI S.R.L. BRESCIA in data 11/11/2019;
- con la stessa impresa è stato stipulato contratto d'appalto n. 6 di Rep. in data 13/12/2019, registrato a Vicenza in data 20/12/2019 al n. 1T-20765 Serie 1T;
- la Direzione Lavori è stata seguita dal PI Crestale Vittorio di Campiglia dei Berici (VI);

Accertato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 25/10/2019, con tempo utile fissato in giorni 173 (centosettantatre) e ultimati in data 31/05/2021;
- con determinazione n. 142 del 20/05/2020 si è provveduto all'approvazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera C) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed s.m.i, a seguito di valutazioni che sono emerse in corso di esecuzione delle opere con le motivazioni espresse in dettaglio nell'atto medesimo e negli elaborati di perizia, elevando l'importo contrattuale da € 62.364,78.= a € 79.946,97.= con un aumento, quindi, di € 17.582,19.=, comprensivo di € 1.741,60.= di oneri per la sicurezza, oltre IVA 10 e 22%, per complessivi € 18.383,23.= e confermando in ogni caso l'importo complessivo di € 106.000,00.= autorizzato in sede di approvazione del progetto;
- nel corso dei lavori sono stati emessi n. 2 acconti per complessivi € 140.839,00.=;

Visto lo Stato Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori PI Crestale Vittorio in data 31/05/2021 nell'importo netto di € 79.946,97.= comprensivo di € 1.741,60.= di oneri per la sicurezza oltre I.V.A. 10% e 22%, assunto agli atti comunali il 12/07/2021 prot. 7460;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 25/08/2021 dal Direttore dei Lavori PI Crestale Vittorio, ed assunto agli atti comunali il 04/03/2022 prot. 2235, dal quale risulta un credito netto a favore dell'Appaltatore di € 399,73.= oltre IVA 10% e 22% per un complessivo di € 469,99.=;

Visto il DURC on-line (documento unico di regolarità contributiva) protocollo INAIL_ 31379687 del 09/02/2022 con scadenza al 09/06/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Appaltatore;

Accertato che:

- gli atti contabili finali ed il certificato di regolare esecuzione sono stati firmati senza riserve da parte dell'Appaltatore;
- le opere sono state regolarmente realizzate ed ultimate;
- l'importo netto finale dei lavori di ammonta ad € 79.946,97.= oltre IVA;

Visto l'avviso ai Creditori, ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, è stato all'Albo Pretorio del Comune dal 16/12/2021 al 31/12/2021 con esito negativo;

Vista la fattura n. 72/A del 22/03/2022 della ditta **F.LLI CAROLLO S.r.l.**, assunta agli atti comunali con prot. n. 2986/2022 nell'importo di € 147,35.= oltre IVA 10% ed € 252,38.= oltre IVA 22% per complessivi € 469,99.=, corrispondente al residuo derivante dallo Stato Finale dei Lavori;

Ritenuto, per una corretta lettura dell'appalto nel suo insieme, di approvare anche il quadro complessivo finale dell'opera come segue:

DESCRIZIONE	PROGETTO	PERIZIA	FINALE
A) LAVORI IN APPALTO			
1° Certificato di pagamento IVA compresa del 20/04/2020			47.725,64
2° Certificato di pagamento IVA compresa del 21/09/2021			43.248,08
3° Certificato di pagamento IVA compresa del 20/09/2021			2.555,19
SAL Finale IVA compresa			469,99
TOTALE LAVORI compreso oneri per la sicurezza	80.146,82	79.946,97	93.998,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
c1a) Spese tecniche	6.242,07	9.700,00	-
c1b) Contributo previdenziale 5%	312,10	485,00	-
c1c) Fattura professionista n. 2_20 del 19 Febbraio 2020 oneri fiscali compresi			2.487,23
Fattura professionista n. 5_20 del 21 Settembre 2020 oneri fiscali compresi			4.968,54
Fattura professionista n. 2_21 del 07 Luglio 2021 oneri fiscali compresi			1.050,00
Fattura professionista n. 7_21 del 30 Dicembre 2021 oneri fiscali compresi			1.679,22
c2) Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) - Liq. 16/10/2021	1.602,94	1.602,94	1.602,94
c4) IVA 10% e 22% su lavori	16.695,83	14.051,94	-
c5) Imprevisti	1.000,25	213,15	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	25.853,19	26.053,03	11.787,93
Avanzo di spesa	-	-	213,17
TOTALE GENERALE	106.000,00	106.000,00	105.786,83

Ritenuto, ai sensi dell'art. 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, del Titolo X "collaudo dei lavori" del regolamento d'attuazione della Legge quadro approvato con D.P.R. 207/2010, del Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» approvato con Decreto 7 marzo 2018, n. 49 da parte del M.I.T., di approvare gli atti di contabilità finali e il certificato di regolare esecuzione nonché procedere alla liquidazione del conto finale come da fattura n. 1/PA del 14/01/2022;

Visto:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 02/02/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il medesimo esercizio;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto del Sindaco n. 5 in data 25/02/2022 con il quale vennero attribuite al geom. Barbieri Sergio, con decorrenza dal 01/03/2022, le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, così come indicate nel vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto.
2. Di approvare lo Stato Finale dei lavori di "efficientamento energetico alla pubblica illuminazione", redatto dal Direttore dei Lavori PI Crestale Vittorio in data 31/05/2021 nell'importo netto di € 79.946,97.=

comprensivo di € 1.741,60.= di oneri per la sicurezza oltre I.V.A. 10% e 22%, assunto agli atti comunali il 12/07/2021 prot. 7460.

3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 25/08/2021 dal Direttore dei Lavori PI Crestale Vittorio e sottoscritto senza riserve dall'impresa **F.LLI CAROLLO S.r.l.**, assunto agli atti comunali il 04/03/2022 prot. 2235, dal quale risulta un credito netto a favore dell'Appaltatore di € 399,73.= oltre IVA 10% e 22% per un complessivo di € 469,99.=.
4. Di liquidare all'Appaltatore impresa **F.LLI CAROLLO S.r.l. con sede in Via Codalunga n. 20 a CENTRALE DI ZUGLIANO (VI) – PI 02958720241**, la somma di € 469,99.= con imputazione al cap. 2465, impegno n. 948 riclassificato nel bilancio corrente, a saldo di ogni suo diritto ed avere per le opere oggetto del presente appalto, come da fattura n. 72/A del 22/03/2022 assunta agli atti comunali con prot. n. 2986/2022.
5. Di approvare il quadro economico finale dell'opera come esposto nel testo del presente atto.
5. Di svincolare la Cauzione definitiva costituita, a garanzia dei lavori per l'importo di € 6.292,00.=, mediante Polizza Fideiussoria n. 01.000040832 rilasciata dalla S2C Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni di Roma – mediante l'intermediario A003 ACC MARCHESI S.R.L. BRESCIA in data 11/11/2019, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
6. Di dare atto in ogni caso che l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, denunciati, fatta salva la responsabilità decennale di cui all'art. 1669 CC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BARBIERI SERGIO

(Firma acquisita digitalmente)

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267;
Esaminata la Determinazione num. 115 del **28/04/2022**;

SI APPONE

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

FRANCA DE GRANDI

(Firma acquisita digitalmente)