



**COMUNE DI
BARBARANO MOSSANO**
Provincia di Vicenza



DETERMINAZIONE N. 23 DEL 25/01/2022

RESPONSABILE AREA TECNICA

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE CON IL CIMITERO DI BARBARANO CAPOLUOGO LUNGO LA S.P. N. 13 "VILLAGA". CODICE CUP: J21B19000360007 - CODICE CIG: 81584169DB. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI FINALI E LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesse:

- con delibera di Giunta Comunale n. 131 del 20/11/2019 fu approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di *costruzione del collegamento pedonale con il cimitero di Barbarano capoluogo lungo la S.P. n. 13 "Villaga"*, assunto agli atti comunali il 10/12/2019 al prot. n. 11462 e redatto dall'arch. Roberto Festa dello Studio Gruppo Progettazione Generale di Altavilla Vicentina in data 09/12/2019, nell'importo di € 200.000,00.=, di cui € 150.000,00.= in appalto;
- al presente appalto sono stati assegnati il **Codice CUP: J21B19000360007 - Codice CIG: 81584169DB**;
- l'opera di cui trattasi è finanziata per € 100.000,00.= mediante contributo concesso dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza, con decreto del Presidente n. 68 del 05/07/2019, nell'ambito di *"interventi connessi alla messa in sicurezza della Viabilità provinciale"* e per € 100.000,00.= con oneri propri previsti in bilancio;
- a seguito di procedura negoziata esperita in data 28/12/2019 con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 3 lett. uuu), 36 comma 2, lett. c), e comma 9 bis) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., i lavori sono stati aggiudicati **all'Impresa TOGNETTO S.r.l. con sede in Via Donanzola, n. 11 a Campiglia dei Berici (VI) - CF/PI 03312040243**, per il prezzo netto di € 387.722,52.=, oltre ad € 6.000,00.= di oneri per la sicurezza ed I.V.A. conseguente al ribasso percentuale del 18,202 %, giusta Determinazione n. 122 in data 29/04/2020;
- a seguito di procedura negoziata esperita in data 10/02/2020 con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 3 lett. uuu), 36 comma 2, lett. c), e comma 9 bis) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., i lavori sono stati aggiudicati affidati in via provvisoria **all'Impresa POLO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Conti Gualdo n. 4 a Montecchio Maggiore (VI) - PI 03610600243**, per il prezzo netto di € 123.286,00.=, oltre ad € 3.000,00.= di oneri per la sicurezza ed I.V.A. 10% conseguente al ribasso percentuale del 16,132 %, giusta Determinazione n. 98 in data 02/04/2020;
- l'Appaltatore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ha costituito a garanzia dei lavori, la cauzione definitiva pari a € 8.150,00.=, giusta Polizza Fideiussoria n. 175112268 rilasciata dalla UnipolSai - Agenzia di Chiampo in data 22/06/2020;
- con la stessa impresa è stato stipulato contratto d'appalto n. 10 di Rep. in data 26/06/2020, registrato a Vicenza in data 26/06/2020 al n. 1T-16646;
- la Direzione Lavori è stata seguita dall'Arch. Roberto Festa dello Studio Gruppo Progettazione Generale di Altavilla Vicentina (VI);

Accertato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 06/07/2020, con tempo utile fissato in giorni 120 (centoventi) e ultimati in data 04/05/2021;
- con determinazione n. 297 del 02/11/2020 è stata concessa una proroga sul termine ultimo dei lavori, di giorni 30 (trenta);

- con determinazione n. 94 del 13/04/2021 si è provveduto all'approvazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) a seguito di valutazioni che sono emerse in corso di esecuzione delle opere con le motivazioni espresse in dettaglio nell'atto medesimo e negli elaborati di perizia, elevando l'importo contrattuale da € 126.286,00.= a € 145.000,00.= con un aumento, quindi, di € 18.714,00.=, comprensivo di € 3.000,00.= di oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%, per complessivi € 20.585,40.= e confermando in ogni caso l'importo complessivo di € 200.000,00.= autorizzato in sede di approvazione del progetto;
- nel corso dei lavori sono stati emessi n. 2 acconti per complessivi € 140.839,00.=;

Vista la seguente documentazione in atti al presente procedimento, assunta agli atti comunali il 21/12/2021 prot. 13868:

- Stato Finale dei lavori redatto in data 14/12/2021 nell'importo netto di € 141.998,20.= oltre ad € 3.000,00.= di oneri per la sicurezza per complessivi € 144.998,20.=. oltre I.V.A. 10%;
- certificato di regolare esecuzione redatto in data 21/12/2021 dal Direttore dei Lavori dal quale risulta un credito netto a favore dell'Appaltatore di € 4.159,20.= oltre IVA 10%;

Visto il DURC on-line (documento unico di regolarità contributiva) protocollo INAIL_29993456 del 08/11/2021 con scadenza al 08/03/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Appaltatore;

Accertato che:

- gli atti contabili finali ed il certificato di regolare esecuzione sono stati firmati senza riserve da parte dell'Appaltatore;
- le opere sono state regolarmente realizzate ed ultimate;
- l'importo netto finale dei lavori di ammonta ad € 144.998,20.= oltre IVA 10%;

Visto l'avviso ai Creditori, ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, è stato all'Albo Pretorio del Comune dal 15/12/2021 al 30/12/2021 con esito negativo;

Vista la fattura n. 1/PA del 14/01/2022 della ditta POLO COSTRUZIONI S.r.l., assunta agli atti comunali con prot. n. 481/2022 nell'importo di € 4.159,20.= oltre IVA 10% per complessivi € 4.575,12.=, corrispondente al residuo derivante dallo Stato Finale dei Lavori;

Ritenuto, per una corretta lettura dell'appalto nel suo insieme, di approvare anche il quadro complessivo finale dell'opera come segue:

	<i>PROGETTO</i>	<i>PERIZIA</i>	<i>ASSEST. FINALE</i>
A) SOMME A BASE D'ASTA			
a1) Importo lavori stradali	126.200,00	119.630,50	119.628,70
a2) Importo lavori pubblica illuminazione	20.800,00	22.369,50	22.369,50
a3) Oneri sicurezza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE SOMME A BASE D'ASTA	150.000,00	145.000,00	144.998,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b1) Imprevisti e arrotondamenti	221,76		
b2) Acquisizione aree e indennizzi	13.000,00	13.038,25	13.038,25
b3) Incentivo funzioni tecniche art.113 del D.Lgs. 50/2016	3.000,00	3.000,00	3.000,00
b4) Spese tecniche progetto, DL, contabilità, sicurezza	13.000,00	17.100,00	17.101,56
b5) Spese tecniche frazionamenti	1.800,00		
b6) Oneri fiscali complessivi	18.978,24		
b6.1) Oneri fiscali - IVA 10% su lavori (a.1 + a.2 + a.3)		14.500,00	14.499,82
b6.2) Oneri fiscali - CNPAIA 4% su spese tecniche (b4)		684,00	684,06
b6.3) Oneri fiscali - IVA 22% su spese tecniche (b4 + b6.2)		3.912,48	3.912,84
b7) Verifica interesse geologico (compresi oneri fiscali)		793,00	793,00
b8) Rimb. spese spostam. contatore (compr. oneri fiscali)		246,70	246,70
b9) Aggiornam. relazione geologica (compr. oneri fiscali)		1.725,57	1.725,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	50.000,00	55.000,00	55.001,80
TOTALE GENERALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Di dare atto che la differenza di € 1,80.= oltre IVA 10% in meno rispetto all'importo di perizia dell'Appaltatore, è impegnata alla Direzione lavori;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, del Titolo X "collaudo dei lavori" del regolamento d'attuazione della Legge quadro approvato con D.P.R. 207/2010, del Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» approvato con Decreto 7 marzo 2018, n. 49

da parte del M.I.T., di approvare gli atti di contabilità finali e il certificato di regolare esecuzione nonché procedere alla liquidazione del conto finale come da fattura n. 1/PA del 14/01/2022;

Visto:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto del Sindaco n. 7 in data 27/02/2019 con il quale vennero attribuite al dott. Cazzaro Graziano, con decorrenza dal 01/03/2019, le funzioni di Responsabile f.f. dell'Area Tecnica in assenza del geom. Barbieri Sergio, così come indicate nel vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto.
2. Di approvare lo Stato Finale dei lavori di *costruzione del collegamento pedonale con il cimitero di Barbarano capoluogo lungo la S.P. n. 13 "Villaga"*, redatto in data 14/12/2021 nell'importo netto di € 141.998,20.= oltre ad € 3.000,00.= di oneri per la sicurezza per complessivi € 144.998,20.=. oltre I.V.A. 10%.
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 21/12/2021 dal Direttore dei Lavori arch. Roberto Festa dello Studio Gruppo Progettazione Generale di Altavilla Vicentina (VI) e sottoscritto senza riserve dall'impresa **POLO COSTRUZIONI S.r.l.** dal quale risulta un credito netto di € 4.159,20.= oltre IVA 10% per complessivi € 4.575,12.=.
4. Di liquidare all'Appaltatore impresa **POLO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Conti Gualdo n. 4 a Montecchio Maggiore (VI) – PI 03610600243**, la somma di € 4.575,12.= con imputazione al cap. 2464 RR.PP 2021, a saldo di ogni suo diritto ed avere per le opere oggetto del presente appalto, come da fattura n. 1/PA del 14/01/2022 assunta agli atti comunali con prot. n. 481/2022.
5. Di approvare il quadro economico finale dell'opera come esposto nel testo del presente atto.
5. Di svincolare la Cauzione definitiva costituita, a garanzia dei lavori per l'importo di € 8.150,00.=, mediante Polizza Fideiussoria n. 175112268 rilasciata dalla UnipolSai – Agenzia di Chiampo in data 22/06/2020, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
6. Di dare atto in ogni caso che l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, denunciati, fatta salva la responsabilità decennale di cui all'art. 1669 CC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BARBIERI SERGIO

(Firma acquisita digitalmente)

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267;
Esaminata la Determinazione num.23 **del 25/01/2022;**

SI APPONE

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

FRANCA DE GRANDI

(Firma acquisita digitalmente)