

ORIGINALE INFORMATICO



# COMUNE DI FREGONA

PROVINCIA DI TREVISO

## Determinazione del Responsabile

Numero	Data
49	17/02/2023

### Servizio AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Responsabile del Servizio DA ROS ENNIO

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ANNO 2022.FONDI PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXGENERATIONEU - M2C4- INVESTIMENTO 2.2. APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO CAUZIONE.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**CIG 936882789D CUP C24H22000380001**

Premesso:

- Che la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, all'art. 1, commi 29 e 30, ha previsto l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica nonché degli edifici di proprietà pubblica e per interventi di sviluppo territoriale sostenibile, comprendente interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- Che con Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni del Ministero dell'Interno in data 31.01.2020, sono stati attribuiti ai Comuni i contributi sopra indicati per ciascuna annualità dal 2020 al 2024, sulla base della popolazione residente e conseguentemente al Comune di Fregona è stato assegnato, anche per l'anno 2022, un contributo di euro 50.000,00 accertato al cap. 4021, con accertamento n. 1284;
- Che a seguito di approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia in data 31.07.2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, di individuazione delle misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- Che con D.M. del Ministero Economia e Finanza del 6.08.2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate e, nel dettaglio, è stata affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente C4: tutela del territorio e risorsa idrica, Investimento 2.2.: Interventi di resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, all'interno del quale sono confluiti i contributi di cui all'art. 1, commi 29 e segg. della L. n. 160/2019 e quindi anche il contributo assegnato al Comune di Fregona;
- Che con determinazione del responsabile dell'area tecnica lavori pubblici, geom. DA ROS Ennio, n. 191 in data 21.06.2022 è stato affidato all'ing. FADELLI Dario di Colle Umberto,

- l'incarico per la progettazione definitivo/esecutiva, Direzione Lavori e predisposizione del C.R.E., per un intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica, per l'anno 2022;
- Che con successiva determinazione n. 228 in data 26.07.2022 è stato affidato, al medesimo professionista, l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
  - Che con deliberazione di Giunta comunale n. 104 in data 23.08.2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei "Lavori di efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica, anno 2022, Fondi PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU-M2C4-Investimento 2.2", pervenuto in data 28.07.2022 al prot. n. 6557, per una spesa complessiva di € 65.000,00, di cui € 47.949,40 per lavori ed € 17.050,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - Che con propria determinazione n. 260 del 12.09.2022 i predetti lavori sono stati affidati all'impresa MOGNOL Massimo di Alpago, C.F. MGNMSM62C30A757P e P.I. 00725350250, sulla base dell'offerta presentata in data 12.09.2022 di euro 38.490,00, pari ad un ribasso del 16,325% (sedici/325%) più euro 1.950,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di euro 40.440,00 più IVA 10% per un totale di euro 44.484,00;
  - Che con l'impresa è stato sottoscritto contratto, tramite MEPA, in data 12.09.2022;
  - Che i lavori sono stati consegnati all'impresa in data 14.09.2022;
  - Che con propria determinazione n. 309 del 09.11.2022 è stata autorizzata la liquidazione all'impresa MOGNOL Massimo di Alpago (BL), C.F.: MGNMSM62C30A757P e P.I. 00725350250, appaltatore dei "Lavori di efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica anno 2022, Fondi PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU - M2C4 - Investimento 2.2", dell'anticipazione contrattuale del 20% per Euro 8.088,00 più IVA 10% per un totale di euro 8.896,80;
  - che con propria determinazione n. 38 del 03.02.2023 è stato approvato il 1° SAL, corrispondente al finale, dei lavori denominati "Efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica, anno 2022, Fondi PNRR - Finanziato Dall'Unione Europea -Next Generation EU-M2c4-Investimento 2.2.", per euro 40.440,00 più IVA 10% ed autorizzata la liquidazione del certificato di pagamento n.1, in data 18.01.2023, per euro 32.149,80 più iva 10%, per un totale di euro 35.364,78, a seguito di deduzione dell'anticipazione contrattuale per € 8.088,00 più IVA e delle ritenute di garanzia per euro 202,20 più IVA;

Rilevato che il Direttore Lavori ha trasmesso altresì, in data 23.01.2023 la relazione al conto finale, il verbale di visita ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati "Efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica anno 2022, Fondi PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU - M2C4 - Investimento 2.2";

Esaminata la relazione al conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei predetti lavori, sottoscritto in data 20.01.2023, da cui si desume che:

- L'importo finale delle lavorazioni ammonta ad euro 40.440,00, IVA 10% esclusa;
- I lavori sono stati realizzati entro i termini contrattuali e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili;
- Durante l'esecuzione non sono avvenuti danni di forza maggiore;
- I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione lavori;
- Le variazioni che sono state apportate rispetto al progetto principale, sono di entità minore e sono entrate nella discrezionalità della direzione lavori;
- L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve;
- Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio;
- Non sono stati emessi ordini di servizio;
- L'avviso ad opponendum è stato sostituito dalla certificazione del Direttore Lavori trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee o permanenti di proprietà private e non essendo stati arrecati danni diretti ed indiretti alle medesime;
- L'impresa non ha effettuato la cessione dei crediti per i lavori di cui trattasi;

- L'impresa, ha meno di 15 dipendenti propri, dei quali hanno prestato la loro attività presso il cantiere di cui trattasi in numero di tre.
- Per l'esecuzione della commessa l'impresa non ha assunto nuovi dipendenti;
- Resta un credito dell'impresa ancora da liquidare di euro 202,20, più IVA 10%, come attestato nel certificato di pagamento n. 1 bis, in data 20.01.2023;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 5 del 22.03.2022 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUPS - documento unico di programmazione semplificato 2022-2024";
- del Consiglio Comunale n. 6 del 22.03.2022 avente ad oggetto "Approvazione bilancio previsione 2022-2024" e successive variazioni;
- della Giunta Comunale n. 40 del 29.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione 2022 – 2024 parte contabile";
- della Giunta Comunale n. 74 del 28.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del piano della performance 2022/2024 e degli obiettivi specifici per l'anno 2022";
- della Giunta Comunale n. 95 del 28.07.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 - ai sensi dell'art. 6 - del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021";

ATTESO che il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2023 è in corso di formazione;

RICHIAMATO il comma 775 della legge n. 197 del 29.12.2022 che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO l'art. 163, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. secondo cui, tra le altre, una eventuale proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione determina l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un'apposita deliberazione;

FATTO presente che, ai sensi dell'art. 163, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, durante l'esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio;

VISTO il punto 8 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" (esercizio provvisorio e gestione provvisoria) allegato al D.lgs. 23.06.2011, n. 118;

RILEVATO che il comma 5 del più volte citato art.163 del TUEL testualmente recita:

*5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;*

EVIDENZIATO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 1 del 12.01.2023 avente ad oggetto "Esercizio provvisorio 2023: direttive", ha dettato le linee guida organizzative e gestionali al fine di garantire il funzionamento e l'adeguamento dell'attività amministrativa gestionale comunale ed evitare il pericolo di finanziare in disavanzo tendenziale, di gestione e/o di amministrazione, le spese riferite all'esercizio 2023 e con la quale è stato confermato che, per il periodo di esercizio provvisorio, i capitoli di PEG, restano assegnati ai medesimi dipendenti responsabili di posizione organizzativa;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora applicabili;
- il D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120;
- il D.L. 31.5.2021, n. 77 convertito dalla legge 29.7.2021, n. 108;
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- l'allegato 4.2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria";
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2021 avente ad oggetto "Nomina sindaco pro-tempore a responsabile dell'area economico finanziaria e vigilanza";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 26.01.2021 avente ad oggetto "Proroga della nomina sindaco pro-tempore a responsabile dell'area economico finanziaria e vigilanza di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 1/2021";
- il decreto del Sindaco prot. n. 3619 del 20.04.2021 di conferimento titolarità di posizione organizzativa area tecnica lavori pubblici;

VISTO l'allegato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000;

#### **DETERMINA**

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, relativamente ai lavori denominati "Efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica, anno 2022, Fondi PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU - M2C4 - Investimento 2.2" la relazione al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore Lavori in data 20.01.2023 dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per euro 40.440,00 ed un credito netto a favore dell'impresa, detratti gli importi già liquidati a titolo di anticipazione contrattuale e successivo S.A.L. n. 1, in euro 202,20 più IVA 10%, per un totale di euro 222,42;
- 3) di autorizzare la liquidazione all'impresa MOGNOL MASSIMO di Alpago, C.F. MGNMSM62C30A757P, del credito residuo pari a Euro 202,20 più IVA 10%, per un totale di euro 222,42;
- 4) di dare atto che la spesa trova imputazione al cap. 3417 "Efficientamento energetico pubblica illuminazione 2022" gestione competenza del bilancio per l'anno in corso;
- 5) di dare atto che la determinazione in oggetto ha esecutività dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comporti spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
- 6) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria presentata a garanzia del contratto e della sua esecuzione;
- 7) Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo a tutti i dipendenti coinvolti nel presente procedimento;
- 8) di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line, disponibile all'indirizzo WEB [www.comune.fregona.tv.it](http://www.comune.fregona.tv.it);
- 9) di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione trasparente" nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013 e della Legge n. 190/2012.

Riepilogo dei riferimenti contabili associati al presenta atto

ANNO	PEG	M.	P.	T.	M.	N. IMPEGNO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**DA ROS ENNIO**

( Firma acquisita digitalmente )

---

**Visto** si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

**CHIES Patrizio**

( Firma acquisita digitalmente )