

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Nuova Scuola Primaria in via Carnevale

COMMITTENTE: Comune di Poggio Rusco

IMPRESA: SCG Impianti & Costruzioni SPA

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 8 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	Anticipazione euro							525'580,41
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'529'302,05 - 100%)							
1 001.001.001	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE - Demolizioni e smontaggi (OS 23) SOMMANO % aliquote	2	12	0,00		3'261,28 (0,12894%)	0,00 (0,00000%)	
2 001.002.002	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 1: LAVORI IN TERRA - Scavi (OS 1) SOMMANO % aliquote	2	12	100,00		6'773,22 (0,26779%)	6'773,22 (0,26779%)	
3 001.002.003	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 1: LAVORI IN TERRA - Reinterri (OS 1) SOMMANO % aliquote	2	12	70,00		16'345,36 (0,64624%)	11'441,75 (0,45237%)	
4 001.002.004	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 1: LAVORI IN TERRA - Protezioni drenanti (OS 1) SOMMANO % aliquote	2	12	100,00		882,47 (0,03489%)	882,47 (0,03489%)	
5 001.003.008	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Serramenti interni (OS 6) SOMMANO % aliquote	2	12	0,00		40'685,34 (1,60856%)	0,00 (0,00000%)	
6 001.003.009	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Serramenti esterni (OS 6) SOMMANO % aliquote	2	12	0,00		184'284,95 (7,28600%)	0,00 (0,00000%)	
7 001.003.010	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Sistemi oscuranti (OS 6) SOMMANO % aliquote	2	12	0,00		35'207,88 (1,39200%)	0,00 (0,00000%)	
8 001.003.011	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Parapetti e corrimani (OS 6) SOMMANO % aliquote	2	12	0,00		11'761,25 (0,46500%)	0,00 (0,00000%)	
9 001.003.012	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Recinzioni e cancelli (OS 6) SOMMANO % aliquote	2	12	0,00		16'314,00 (0,64500%)	0,00 (0,00000%)	
10 001.003.013	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Massetti (OS 6) SOMMANO % aliquote	2	13	0,00		58'654,51 (2,31900%)	0,00 (0,00000%)	
11 001.003.014	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Pavimenti interni freddi (OS 6)							
	A R I P O R T A R E							19'097,44 525'580,41

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						19'097,44	525'580,41
12 001.003.015	SOMMANO % <i>aliquote</i> NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Pavimenti interni caldi (OS 6)	2	13	0,00		94'924,71 <i>(3,75300%)</i>	0,00 <i>(0,00000%)</i>	
13 001.003.016	SOMMANO % <i>aliquote</i> NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Pavimentazioni esterne (OS 6)	2	13	0,00		5'109,19 <i>(0,20200%)</i>	0,00 <i>(0,00000%)</i>	
14 001.003.017	SOMMANO % <i>aliquote</i> NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Rivestimenti interni (OS 6)	2	13	0,00		26'557,67 <i>(1,05000%)</i>	0,00 <i>(0,00000%)</i>	
15 001.003.018	SOMMANO % <i>aliquote</i> NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Rivestimenti esterni (OS 6)	2	13	0,00		13'101,78 <i>(0,51800%)</i>	0,00 <i>(0,00000%)</i>	
16 001.003.019	SOMMANO % <i>aliquote</i> NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Manti di copertura (OS 6)	2	13	0,00		29'491,66 <i>(1,16600%)</i>	0,00 <i>(0,00000%)</i>	
17 001.003.020	SOMMANO % <i>aliquote</i> NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Sistemi anticaduta fissi (OS 6)	2	13	0,00		74'538,53 <i>(2,94700%)</i>	0,00 <i>(0,00000%)</i>	
18 001.003.021	SOMMANO % <i>aliquote</i> NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Tubi pluviali e canali (OS 6)	2	14	0,00		6'576,19 <i>(0,26000%)</i>	0,00 <i>(0,00000%)</i>	
19 001.004.022	SOMMANO % <i>aliquote</i> NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE - Tamponamenti semipieni (OS 7)	2	14	14,00		2'529,30 <i>(0,10000%)</i>	0,00 <i>(0,00000%)</i>	
20 001.004.023	SOMMANO % <i>aliquote</i> NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE - Tavolati (OS 7)	2	14	0,00		12'216,53 <i>(0,48300%)</i>	1'710,31 <i>(0,06762%)</i>	
21 001.004.024	SOMMANO % <i>aliquote</i> NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE - Intonaci interni a secco (OS 7)	2	14	0,00		64'952,48 <i>(2,56800%)</i>	0,00 <i>(0,00000%)</i>	
22 001.004.025	SOMMANO % <i>aliquote</i> NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE - Pitture murali interne (OS 7)	2	14	0,00		34'449,09 <i>(1,36200%)</i>	0,00 <i>(0,00000%)</i>	
	A R I P O R T A R E						25'773,59 <i>(1,01900%)</i>	0,00 <i>(0,00000%)</i>
							20'807,75	525'580,41

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						20'807,75	525'580,41
23 001.004.026	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE - Pitture murali esterne (OS 7) SOMMANO % aliquote	2	14	0,00		10'749,53 (0,42500%)	0,00 (0,00000%)	
24 001.004.027	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE - Rivestimenti murali (OS 7) SOMMANO % aliquote	2	14	4,00		101'222,67 (4,00200%)	4'048,91 (0,16008%)	
25 001.004.028	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE - Isolanti acustici (OS 7) SOMMANO % aliquote	2	14	0,00		4'223,93 (0,16700%)	0,00 (0,00000%)	
26 001.004.029	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE - Isolanti termici (OS 7) SOMMANO % aliquote	2	14	0,00		128'994,40 (5,10000%)	0,00 (0,00000%)	
27 001.004.030	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE - Controsoffitti (OS 7) SOMMANO % aliquote	2	15	0,00		45'729,78 (1,80800%)	0,00 (0,00000%)	
28 001.005.031	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 8: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA - Membrane bituminose (OS 8) SOMMANO % aliquote	2	15	0,00		18'716,84 (0,74000%)	0,00 (0,00000%)	
29 001.005.032	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 8: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA - Freni e barriere vapore (OS 8) SOMMANO % aliquote	2	15	100,00		3'566,32 (0,14100%)	3'566,32 (0,14100%)	
30 001.006.033	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI - Ascensori e montacarichi (OS 4) SOMMANO % aliquote	2	15	0,00		16'743,98 (0,66200%)	0,00 (0,00000%)	
31 001.007.034	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OPERE ARCHITETTONICHE - Scavi infrastrutturali (OG 1) SOMMANO % aliquote	2	15	0,00		2'225,79 (0,08800%)	0,00 (0,00000%)	
32 001.007.035	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OPERE ARCHITETTONICHE - Tubazioni (OG 1) SOMMANO % aliquote	2	15	0,00		8'700,80 (0,34400%)	0,00 (0,00000%)	
33 001.007.036	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OPERE ARCHITETTONICHE - Pozzetti e prolunghe (OG 1) SOMMANO % aliquote	2	15	0,00		6'399,13 (0,25300%)	0,00 (0,00000%)	
34 001.007.037	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OPERE ARCHITETTONICHE - Coronamenti e chiusure (OG 1) SOMMANO %	2	15	0,00		6'424,43	0,00	
	A R I P O R T A R E						28'422,98	525'580,41

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						28'422,98	525'580,41
	<i>aliquote</i>					(0,25400%)	(0,00000%)	
35 001.007.038	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OPERE ARCHITETTONICHE - Semine e piantumazioni (OG 1)							
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	15	60,00		1'947,56 (0,07700%)	1'168,54 (0,04620%)	
36 001.008.005	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OPERE STRUTTURALI - Strutture in cemento (OG 1)							
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	16	97,00		536'589,66 (21,21493%)	520'491,97 (20,57848%)	
37 001.009.006	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 18: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO - Strutture in acciaio (OS 18)							
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	16	0,00		17'856,87 (0,70600%)	0,00 (0,00000%)	
38 001.010.007	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - OS 32: STRUTTURE IN LEGNO - Strutture in legno (OS 32)							
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	16	0,00		103'359,93 (4,08650%)	0,00 (0,00000%)	
39 002.001.001	SALA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA - OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE - Demolizioni e smontaggi (OS 23)							
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	16	0,00		505,86 (0,02000%)	0,00 (0,00000%)	
40 002.003.008	SALA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Serramenti interni (OS 6)							
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	16	0,00		4'173,35 (0,16500%)	0,00 (0,00000%)	
41 002.003.009	SALA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Serramenti esterni (OS 6)							
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	16	0,00		2'074,03 (0,08200%)	0,00 (0,00000%)	
42 002.003.014	SALA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Pavimenti interni freddi (OS 6)							
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	16	0,00		6'070,32 (0,24000%)	0,00 (0,00000%)	
43 002.003.016	SALA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Pavimentazioni esterne (OS 6)							
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	16	0,00		1'138,19 (0,04500%)	0,00 (0,00000%)	
44 002.003.017	SALA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Rivestimenti interni (OS 6)							
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	17	0,00		1'694,63 (0,06700%)	0,00 (0,00000%)	
45 002.004.023	SALA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA - OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE - Tavolati (OS 7)							
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	17	0,00		607,03 (0,02400%)	0,00 (0,00000%)	
	A R I P O R T A R E						550'083,49	525'580,41

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						550'083,49	525'580,41
46 002.004.025	SALA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA - OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE - Pitture murali interne (OS 7) SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	17	0,00		151,76 (0,00600%)	0,00 (0,00000%)	
47 002.004.030	SALA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA - OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE - Controsoffitti (OS 7) SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	17	0,00		3'616,90 (0,14300%)	0,00 (0,00000%)	
48 002.007.034	SALA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA - OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OPERE ARCHITETTONICHE - Scavi infrastrutturali (OG 1) SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	17	0,00		177,05 (0,00700%)	0,00 (0,00000%)	
49 002.007.035	SALA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA - OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OPERE ARCHITETTONICHE - Tubazioni (OG 1) SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	17	0,00		859,96 (0,03400%)	0,00 (0,00000%)	
50 002.007.036	SALA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA - OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OPERE ARCHITETTONICHE - Pozzetti e prolunghie (OG 1) SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	17	0,00		379,40 (0,01500%)	0,00 (0,00000%)	
51 002.007.037	SALA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA - OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OPERE ARCHITETTONICHE - Coronamenti e chiusure (OG 1) SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	17	0,00		455,27 (0,01800%)	0,00 (0,00000%)	
52 002.008.005	SALA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA - OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OPERE STRUTTURALI - Strutture in cemento (OG 1) SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	17	0,00		1'467,00 (0,05800%)	0,00 (0,00000%)	
53 003.001.001	MODULI SCOLASTICI PROVVISORI - OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE - Demolizioni e smontaggi (OS 23) SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	18	0,00		5'260,95 (0,20800%)	0,00 (0,00000%)	
54 003.003.008	MODULI SCOLASTICI PROVVISORI - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Serramenti interni (OS 6) SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	18	0,00		1'618,75 (0,06400%)	0,00 (0,00000%)	
55 003.003.009	MODULI SCOLASTICI PROVVISORI - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Serramenti esterni (OS 6) SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	18	0,00		5'412,71 (0,21400%)	0,00 (0,00000%)	
56 003.004.023	MODULI SCOLASTICI PROVVISORI - OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE - Tavolati (OS 7) SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	18	0,00		2'225,79 (0,08800%)	0,00 (0,00000%)	
57 003.004.024	MODULI SCOLASTICI PROVVISORI - OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE - Intonaci interni a secco (OS 7)							
	A R I P O R T A R E						550'083,49	525'580,41

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						550'083,49	525'580,41
58 003.004.025	SOMMANO % <i>aliquote</i> MODULI SCOLASTICI PROVVISORI - OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE - Pitture murali interne (OS 7)	2	18	0,00		10'673,65 (0,42200%)	0,00 (0,00000%)	
59 003.004.029	SOMMANO % <i>aliquote</i> MODULI SCOLASTICI PROVVISORI - OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE - Isolanti termici (OS 7)	2	18	0,00		2'048,73 (0,08100%)	0,00 (0,00000%)	
60 003.004.030	SOMMANO % <i>aliquote</i> MODULI SCOLASTICI PROVVISORI - OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE - Controsoffitti (OS 7)	2	18	0,00		10'117,21 (0,40000%)	0,00 (0,00000%)	
61 003.005.032	SOMMANO % <i>aliquote</i> MODULI SCOLASTICI PROVVISORI - OS 8: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA - Freni e barriere vapore (OS 8)	2	19	0,00		30'680,43 (1,21300%)	0,00 (0,00000%)	
62 003.007.034	SOMMANO % <i>aliquote</i> MODULI SCOLASTICI PROVVISORI - OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OPERE ARCHITETTONICHE - Scavi infrastrutturali (OG 1)	2	19	0,00		1'593,46 (0,06300%)	0,00 (0,00000%)	
63 003.007.035	SOMMANO % <i>aliquote</i> MODULI SCOLASTICI PROVVISORI - OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OPERE ARCHITETTONICHE - Tubazioni (OG 1)	2	19	0,00		75,88 (0,00300%)	0,00 (0,00000%)	
64 003.007.036	SOMMANO % <i>aliquote</i> MODULI SCOLASTICI PROVVISORI - OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OPERE ARCHITETTONICHE - Tubazioni (OG 1)	2	19	0,00		379,40 (0,01500%)	0,00 (0,00000%)	
65 003.007.037	SOMMANO % <i>aliquote</i> MODULI SCOLASTICI PROVVISORI - OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OPERE ARCHITETTONICHE - Pozzetti e prolunghe (OG 1)	2	19	0,00		101,17 (0,00400%)	0,00 (0,00000%)	
66 004.012.042	SOMMANO % <i>aliquote</i> MODULI SCOLASTICI PROVVISORI - OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OPERE ARCHITETTONICHE - Coronamenti e chiusure (OG 1)	2	19	0,00		151,76 (0,00600%)	0,00 (0,00000%)	
67 004.013.056	SOMMANO % <i>aliquote</i> IMPIANTI - OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - Centrale tecnologica (OS 28)	2	19	13,00		95'069,89 (3,75874%)	12'359,09 (0,48864%)	
	SOMMANO % <i>aliquote</i> IMPIANTI SCUOLA - OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, REDIOTELEFONICI E TELEVISIVI - Impianto di terra (OS30)	2	19	22,00		1'507,97 (0,05962%)	331,75 (0,01312%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						562'774,33 (22,25018%)	
	A R I P O R T A R E						562'774,33	525'580,41

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						562'774,33	525'580,41
68 _C.S.S	<p style="text-align: center;"><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></p> <p>COSTI SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZA SOMMANO a corpo</p> <p style="text-align: right;">Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro</p> <p>Data, 05/08/2020</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori</p> <p>In data 07/04/2020 è stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n.1 di euro</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori</p>	2	20	0,23		98'600,00	22'678,00	
							22'678,00	
							585'452,33	
								269'400,00
	A R I P O R T A R E							