



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI POVIGLIO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Settore Tecnico Manutentivo
Determinazione N.1 del 10/01/2024

Oggetto : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ARMANDO DIAZ NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE: M2 COMPONENTE: C4 ID: I2.2 - "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP G43D19000110004 - CIG DERIVATO 97232675C2 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1

IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE

Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo n.° 267/00;

Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.

DETERMINA

Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione.

IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE

| |
|--|
| |
|--|

=====

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ARMANDO DIAZ NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE: M2 COMPONENTE: C4 ID: I2.2 - "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP G43D19000110004 - CIG DERIVATO 97232675C2 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1

IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE TECNICO

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Fabrizio Gatti, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Poviglio, incarico conferito dal Sindaco con Decreto prot. n. 8914 del 17/09/2021;

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 13/02/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione di viale Armando Diaz nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione: M2 Componente: C4 ID: I2.2 - "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - CUP G43D19000110004 – per un importo complessivo di Euro 500.000,00 IVA inclusa;

RICHIAMATA:

- la determinazione del Servizio Unico Appalti dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana n.137 del 17/03/2023 ad oggetto: "AGGIUDICAZIONE - APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ARMANDO DIAZ DEL COMUNE DI POVIGLIO (RE) – CUP G43D19000110004 – CIG 9665219708 – CPV 45233120-6 – PNRR – MISSIONE: M2 COMPONENTE: C4 ID: I2.2 – "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU";

- la determinazione del Funzionario Capo del Settore Tecnico n. 84 del 20/03/2023 ad oggetto: "APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ARMANDO DIAZ NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – CUP G43D19000110004 – CIG 9665219708 - CPV 45233120-6 - MISSIONE: M2 COMPONENTE: C4 ID: I2.2 - "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU – PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE";

- la determinazione del Funzionario Capo del Settore Tecnico n. 87 del 21/03/2023 ad oggetto: "APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ARMANDO DIAZ NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – CUP G43D19000110004 – CIG DERIVATO 97232675C2 - CPV 45233120-6 - MISSIONE: M2 COMPONENTE: C4 ID: I2.2 - "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - AFFIDAMENTO LAVORI", con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta TRE EMME S.R.L. di Castelnuovo di Sotto (RE) – P.IVA 00984170357, che ha effettuato un ribasso pari a 9,35%, per un importo di aggiudicazione pari a € 369.921,47 compresi € 9.446,39 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA;

VISTA la determinazione del Funzionario Capo del Settore Tecnico n. 351 del 27/12/2023 ad oggetto: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ARMANDO DIAZ NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE: M2 COMPONENTE: C4 ID: I2.2 - "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP G43D19000110004 – CIG A045E79EF9 - CPV 45233120-6 - VARIANTE LAVORI IN

CORSO D'OPERA E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI”, con la quale sono stati affidati alla ditta TRE EMME s.r.l. di Castelnuovo di Sotto (RE) i maggiori lavori per Euro 31.122,33 IVA esclusa (Euro 34.082,52 IVA inclusa), alle condizioni tutte del contratto “Atto pubblico amministrativo” Rep. n.5 del 29/05/2023, sottoscritto tra il Comune di Poviglio e la ditta TRE EMME s.r.l., nonché dell'atto di sottomissione (allegato V. Diaz_ATTO DI SOTTOMISSIONE), firmato dalla ditta appaltatrice TRE EMME s.r.l. per accettazione e pertanto il quadro economico di spesa dell'opera aggiornato, avente importo complessivo invariato di Euro 500.000,00, risulta così suddiviso:

| QUADRO ECONOMICO GENERALE | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | DESCRIZIONE | PROGETTO ESECUTIVO | APPALTO (ribasso 9,35%) | VARIANTE (ribasso 9,35%) |
| A | IMPORTO TOTALE LAVORI | | | |
| A.1 | lavori soggetti a ribasso | 397 655,91 € | 360 475,08 € | 391 597,41 € |
| | <i>opere edili e impiantistiche</i> | 267 229,69 € | 242 243,71 € | 270 831,93 € |
| | <i>abbattimento barriere architettoniche</i> | 130 426,22 € | 118 231,37 € | 120 765,48 € |
| A.2 | oneri sicurezza | 9 446,39 € | 9 446,39 € | 9 446,39 € |
| | TOTALE LAVORI | 407 102,30 € | 369 921,47 € | 401 043,80 € |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B.1 | Spese tecniche | | | |
| | spese tecniche per incarichi professionali esterni | | | |
| B.1.1 | - Progetto e DL (comprensivo di IVA 22% e CASSA 4%) | 31 200,00 € | 31 200,00 € | 31 200,00 € |
| B.1.2 | - Coord Sic Prog e Esec (comprensivo di IVA 22% e CASSA 5%) | 2 305,80 € | 2 305,80 € | 2 305,80 € |
| B.1.3 | incentivo funzioni tecniche interne art 113 dlgs 50/2016 e s.m.i. | 8 142,05 € | 8 142,05 € | 8 142,05 € |
| B.1.4 | spese per adeguamento catastale finale (comprensivo di IVA e cassa) | - € | - € | - € |
| B.2 | IVA e Spese fiscali | | | |
| B.2.1 | IVA 10% sui lavori | 27 667,61 € | 25 169,01 € | 28 027,83 € |
| B.2.2 | IVA 4% sui lavori di abbattimento barriere architettoniche | 5 217,05 € | 4 729,25 € | 4 830,62 € |
| B.3 | Spese amministrative varie | | | |
| B.3.1 | imprevisti e accordi bonari su lavori + IVA | 15 365,19 € | 15 365,19 € | 15 365,19 € |
| B.3.2 | allacciamenti (comprensivo di IVA) | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| B.3.3 | Spese amministrative varie (Autorità, commissioni, pubblicità, assicurazione, ecc.) | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| B.3.4 | Spese per prove laboratorio, collaudi ecc | - € | - € | - € |
| B.4 | Recupero ribasso d'asta (IVA compresa) | - € | 40 167,23 € | 6 084,71 € |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 92 897,70 € | 130 078,53 € | 98 956,20 € |
| | sommano: | | | |
| | TOTALE QE | 500 000,00 € | 500 000,00 € | 500 000,00 € |

DATO ATTO che la spesa risulta finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU con contributo di Euro 500.000,00 imputato al capitolo 119500 - “PNRR - M2C4 – RIQUALIFICAZIONE VIALE ARMANDO DIAZ CUP G43D19000110004”;

VISTO il verbale di consegna ed inizio dei lavori redatto in data 14/06/2023, lavori da ultimarsi in 180 (centottanta) giorni;

RICHIAMATA:

- la sospensione lavori di cui al verbale n.1 del 06/07/2023 e della ripresa lavori di cui al verbale n.1 del 17/07/2023 il cui termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati è stato fissato al 22/12/2023;
- la sospensione lavori di cui al verbale n.2 del 10/08/2023 e della ripresa lavori di cui al verbale n.2 del 30/08/2023 il cui termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati è stato fissato al 11/01/2024;
- la sospensione lavori di cui al verbale n.3 del 04/09/2023 e della ripresa lavori di cui al verbale n.3 del 14/09/2023 il cui termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati è stato fissato al 21/01/2024;

- la sospensione lavori di cui al verbale n.4 del 21/09/2023 e della ripresa lavori di cui al verbale n.4 del 23/09/2023 il cui termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati è stato fissato al 23/01/2024;
- la sospensione lavori di cui al verbale n.5 del 18/10/2023 e della ripresa lavori di cui al verbale n.5 del 20/10/2023 il cui termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati è stato fissato al 25/01/2024;
- la sospensione lavori di cui al verbale n.6 del 29/10/2023 e della ripresa lavori di cui al verbale n.6 del 31/10/2023 il cui termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati è stato fissato al 27/01/2024;
- la sospensione lavori di cui al verbale n.7 del 02/11/2023 e della ripresa lavori di cui al verbale n.7 del 06/11/2023 il cui termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati è stato fissato al 31/01/2024;
- la sospensione lavori di cui al verbale n.8 del 23/12/2023 e della ripresa lavori di cui al verbale n.8 del 08/01/2024 il cui termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati è stato fissato al 26/02/2024;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 200.000,00;

VISTO lo **stato di avanzamento lavori n.1** redatto in data 28/12/2023 dal Direttore dei Lavori Arch. Mariachiara Gandolfi, dal quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 28/12/2023, al netto del ribasso d'asta, ammonta a **Euro 234.005,81 IVA esclusa (Euro 253.112,98 IVA INCLUSA**, di cui Euro 2.862,27 IVA al 4% ed Euro 16.244,90 IVA del 10% inclusa);

RITENUTO di liquidare all'impresa a favore della ditta TRE EMME S.R.L. di Castelnuovo di Sotto (RE) – P.IVA 00984170357 esecutrice dei lavori, la somma di Euro 234.005,81 IVA esclusa (Euro 253.112,98 IVA INCLUSA, di cui Euro 2.862,27 IVA al 4% ed Euro 16.244,90 IVA del 10% inclusa);

VISTO il D. Lgs 36/2023 *“Nuovo Codice degli appalti”*;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto è accreditato presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con il Codice CUP (Codice Unico di Progetto) n. CUP G43D19000110004 ottenuto per via telematica secondo la procedura di legge;
- l'intervento in oggetto è accreditato presso il portale ReGiS;

VISTI gli artt. 183 “Impegno di spesa” e 191 “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese” di cui al T.U. Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato e integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, integrativo e correttivo del D. Lgs. vo 23/6/2011 n.118;

DATO ATTO che l'Ente si avvale del rinvio dell'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 grazie all'intervento, in data 28/12/2023, del Ministero dell'Interno che ha pubblicato il decreto di rinvio del termine ultimo del bilancio di previsione al 15 marzo 2024, prevedendo un rinvio generalizzato per tutti gli enti locali, senza richiedere una esplicita delibera di consiglio comunale per accedere all'esercizio provvisorio;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs 14.3.2013 n. 33 i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

VISTA la delibera G.C. n. 140 del 13/10/2011 "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – integrazione in attuazione dei principi di cui al D.lgs n. 150/2009 e s.m.i.;

DICHIARATO che il sottoscritto responsabile è in assenza di conflitto di interessi ai sensi ex art. 6 bis L. 241/1990 e s.m.i., come da dichiarazione agli atti del Comune;

DATO ATTO che ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti approvato dalla G.C. n° 90 del 01/10/2021, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., gli obblighi previsti dal citato codice si estendono a tutti i professionisti, collaboratori e imprese affidatarie di lavori, beni e servizi ai quali viene consegnata copia dello stesso contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) DI APPROVARE lo **stato di avanzamento lavori n.1** dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ARMANDO DIAZ NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – CUP G43D19000110004 – CIG DERIVATO 97232675C2 - CPV 45233120-6 - MISSIONE: M2 COMPONENTE: C4 ID: I2.2 - "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, redatto in data 28/12/2023 dal Direttore dei Lavori Arch. Mariachiara Gandolfi, dal quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 28/12/2023, al netto del ribasso d'asta, ammonta a **Euro 234.005,81 IVA esclusa (Euro 253.112,98 IVA INCLUSA**, di cui Euro 2.862,27 IVA al 4% ed Euro 16.244,90 IVA del 10% inclusa), documentazione conservata agli atti dell'UTC;

2) DI LIQUIDARE a favore della ditta **TRE EMME S.R.L.** di Castelnovo di Sotto (RE) – P.IVA 00984170357 esecutrice dei lavori, la somma di **Euro 234.005,81 IVA esclusa (Euro 253.112,98 IVA INCLUSA**, di cui Euro 2.862,27 IVA al 4% ed Euro 16.244,90 IVA del 10% inclusa);

3) DI DARE ATTO che la spesa risulta finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU con contributo di Euro 500.000,00 imputato al capitolo 119500 - "PNRR - M2C4 – RIQUALIFICAZIONE VIALE ARMANDO DIAZ CUP G43D19000110004";

4) DI DARE ATTO che:

- l'intervento in oggetto è accreditato presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con il Codice CUP (Codice Unico di Progetto) n. CUP G43D19000110004 ottenuto per via telematica secondo la procedura di legge;
- l'intervento in oggetto è accreditato presso il portale ReGiS;

5) DI OTTEMPERARE:

- alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, provvedendo a comunicare alle Ditte il CIG per i servizi/lavori affidati e disponendo che la

liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta medesima;

- all'acquisizione del DURC, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 34/2014 convertito dalla L. 16/05/2014 n.78, con modalità telematica, ai sensi dell'art.2 del D.M. 30/01/2015;

6) DI CONFERMARE che il Responsabile Unico del procedimento è l'Arch. Fabrizio Gatti, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Poviglio, incarico conferito dal Sindaco con decreto 8914 del 17/09/2021;

7) DI DARE ATTO che ai sensi del D. Lgs 14.3.2013 n. 33 il presente è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito del Comune in apposita sezione "Amministrazione trasparente" incaricando il competente responsabile del settore all'effettuazione delle verifiche del caso;

8) DI PROVVEDERE, infine, all'informazione sull'adozione del presente atto mediante "pubblicazione in elenco", all'Albo Pretorio Comunale On-Line;

Oggetto:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ARMANDO DIAZ NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE: M2 COMPONENTE: C4 ID: I2.2 - "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP G43D19000110004 - CIG DERIVATO 97232675C2 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1

VISTO

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva.

| ANNO | PEG | M. | P. | T. | M. | N. IMPEGNO | IMPORTO | BENEFICIARIO | CIG |
|------|-----|----|----|----|----|------------|---------|--------------|-----|
| | | | | | | | | | |

Li, 10/01/2024

IL FUNZIONARIO CAPO DEL
SETTORE FINANZIARIO