

ORIGINALE



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME
PROVINCIA DI PARMA

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA A PROTEZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE DELLE STRADE DI MONTEBLANO, PIAN PORCILE, CANGELASIO E BOFFALORA AFFIDATI ALLA DITTA CONCARINI GIOVANNI S.R.L. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP I57H19000100004 CODICE CENTRO DI COSTO: 502019011 CIG ORIGINARIO: 7940745E0F CIG DERIVATO: 8009095247
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA A PROTEZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE DELLE STRADE DI PIAN PORCILE E BOFFALORA AFFIDATI ALLA DITTA OPPICI UGO S.R.L. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CODICE CENTRO DI COSTO: 502019011 SMARTCIG: ZDF2D64696

IL DIRIGENTE DELL'Area 3 Tecnica e Sicurezza
Su proposta del Responsabile del SETTORE 3 - Patrimonio Territorio Ambiente Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 503 DEL 13/08/2020

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lett. c) e d), 163, 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 102 del decreto legislativo n. 50/2016;
- l'art. 237 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale 30/12/2019 n. 65, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale di Previsione per le annualità 2020/2021/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale 06/02/2020 n. 15, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2020/2021/2022.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 30/01/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economico dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade di Montebellano e Cangelasio cimitero per un importo del quadro economico di € 181.500,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 18/04/2019 è stato approvato l'accordo con il Consorzio di Bonifica Parmense, ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990, per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione dei lavori di manutenzione e sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 04/06/2019 veniva approvato l'aggiornamento del Programma Triennale delle opere pubbliche 2019/2020/2021, nell'elenco annuale 2019, integrando il lavoro pubblico denominato "lavori di manutenzione straordinaria delle strade di Montebellano e Cangelasio Cimitero" mediante l'inserimento anche delle strade Boffalora e Pian Porcile e modificando l'importo del finanziamento da € 181.500,00 ad € 320.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 04/06/2019 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Montebellano, Pian Porcile, Cangelasio e Boffalora, predisposto dal Consorzio di Bonifica Parmense; l'onere economico relativo al progetto ammontante ad € 320.000,00, come da accordo sottoscritto fra le parti di cui alla delibera di Giunta n.74/2019, veniva finanziato nel seguente modo:
 - fondi amministrazione comunale a mutuo € 181.500,00;
 - fondi Consorzio della Bonifica Parmense € 138.500,00.

- con stessa deliberazione a contrattare della Giunta Comunale n. 95 del 2019, veniva approvata l'indizione di procedura aperta per l'affidamento dei lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Montebiano, Pian Porcile, Cangelasio e Boffalora per un importo a base di gara pari a € 255.324,17;
- con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 370 del 18/06/2019, è stata disposta l'indizione di gara ad evidenza pubblica telematica mediante utilizzo della piattaforma SATER dell'Agenzia regionale Intercent-ER, per l'affidamento dei lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Montebiano, Pian Porcile, Cangelasio e Boffalora, per un importo a base di gara pari ad 255.324,17, oltre IVA, da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016 con l'esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97 c. 2) e 8) del medesimo decreto; con medesimo atto si è provveduto all'approvazione del bando/disciplinare di gara;
- con determinazione della centrale unica di committenza n. 371 del 18/06/2019, è stato assunto l'impegno di spesa n.510/2019 sul cap. 102 per l'importo di € 225,00 relativo al contributo ANAC per la gara in oggetto (impegno successivamente annullato e imputato al cap. 7728)
- con determinazione dirigenziale del Settore 1 n. 485 del 07/08/2019, venivano acquisti i verbali di gara e proposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 c. 1) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori suddetti alla ditta Concarini Giovanni S.r.l., con sede legale in Busseto (PR), via Toscanini fraz. Roncole Verdi n. 79, Codice fiscale e Partita IVA n. 01312490335, avendo offerto un ribasso del 9,748%, alle condizioni indicate negli elaborati progettuali approvati con deliberazione della Giunta Comunale 04/06/2019 n. 95, per l'importo complessivo di € 230.659,81, comprensivo di € 2.304,52 per oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale dell'Area 2 Economica e Servizi - Settore 2 Affari finanziari n. 488 del 08/08/2019, in esecuzione della DGC n.95 del 04/06/2019, venivano poste in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito (assunzione di mutuo) con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per € 181.500,00 al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione i lavori in oggetto;
- il prestito con C.D.P. è stato concesso in data 21/08/2019 come si evince dalla comunicazione C.D.P. pervenuta al prot. n. 22672 del 26/08/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 507 del 27/08/2019 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Concarini Giovanni S.r.l., con sede legale in Busseto (PR), via Toscanini Fr. Roncole Verdi n. 79, Codice fiscale e Partita IVA n. 01312490335, avendo offerto un ribasso del 9,748%, alle condizioni indicate negli elaborati progettuali approvati con deliberazione della Giunta Comunale 04/06/2019 n. 95, per l'importo complessivo di € 230.659,81, comprensivo di € 2.304,52 per oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- la ditta aggiudicataria Concarini Giovanni S.r.l. ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1531.00.27.2799770096 emessa il 06/09/2019 della società SACE BT S.p.a., agenzia di Parma – Parma Assicura S.a.s. in data 06/09/2019 dell'importo di € 11.533,00;
- in data 07/10/2019 rep. n. 9074 è stato firmato il contratto per l'affidamento dei lavori;
- con determinazione n. 344 del 04/06/2020 è stata approvata la suddivisione dettagliata dei costi tra Comune di Salsomaggiore Terme e Consorzio della Bonifica Parmense relativamente ai lavori in oggetto; il quadro economico risultava essere il seguente:

Lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Montebiano, Pian Porcile, Cangelasio e Boffalora – ditta Concarini				
			Quota Comune	Quota CBP
A) Importo lavori eseguiti (stato finale)		€ 255.324,17		
B) Di cui oneri per la sicurezza (non assoggettati a ribasso)		€ 2.304,52		
C) Importo lavori soggetto a ribasso (A-B)		€ 253.019,65		
D) Ribasso offerto su C)	9,748%	€ 24.664,36		
Importo di affidamento (A-D)		€ 230.659,81	€ 126.684,30	€ 103.975,51

<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>				
IVA 22% (sul totale dei lavori)		€ 50.745,16	€ 27.870,55	€ 22.874,61
Per spese generali C.B.P. sulla quota comunale al 6%		€ 8.504,51	€ 8.504,51	
Accantonamento fondo art.113 d.lgs 50/2016 di cui: - Quota tecnici interni € 1.150,76 - Quota fondo innovazione € 1.798,06		€ 2.948,82	€ 2.948,82	
Contributo ANAC		€ 225,00	€ 225,00	
Imprevisti (ripartiti 56,71875% comune e 43,28125% CBP)		€ 26.916,70	€ 15.266,82	€ 11.649,88
Totale somme a disposizione		€ 89.340,19	€ 54.809,70	€ 34.524,49
Totale generale				
		€ 320.000,00	€ 181.500,00	€ 138.500,00

- con stessa determinazione n. 344 del 04/06/2020 è stato inoltre imputato l'importo relativo agli imprevisti per € 26.916,70, a nuovi lavori sulle strade della Boffalora e di Pian Porcile affidati alla ditta Oppici Ugo; il relativo quadro economico di affidamento risultava essere il seguente:

Lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Pian Porcile e Boffalora – ditta Oppici			
		Quota Comune	Quota Bonifica
<i>Importo esecuzione lavori</i>	€ 21.488,71		
<i>Pian Porcile</i>	€ 7.242,76		
<i>Strada Boffalora</i>	€ 14.245,95		
<i>Oneri per la sicurezza (non assoggettati a ribasso)</i>			
	€ 193,95		
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 21.294,76		
Ribasso 5,15%	-€ 1.096,68		
importo affidamento	€ 20.392,03	€ 11.317,61	€ 9.074,42
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>			
IVA 22% (sul totale dei lavori)	€ 4.486,25	€ 2.489,87	€ 1.996,38
Per spese generali C.B.P. sulla quota comunale al 6%	€ 700,47	€ 700,47	
Imprevisti (ripartiti 56,71875% comune e 43,28125% CBP)	€ 1.337,95	€ 758,87	€ 579,08
Totale somme a disposizione	€ 6.524,67	€ 3.949,21	€ 2.575,46
Totale generale			
	€ 26.916,70	€ 15.266,82	€ 11.649,88
Finanziato:			
<ul style="list-style-type: none"> • € 2.038,42 quota parte cap. 7728 i. 656/19 economie affidamento ditta Oppici det. 344/2020 € 1.337,95+ spese gen CBP affidamento ditta Oppici det. 344/2020 € 700,47 - F.to mutuo € 1.459,34 acc. 274/19 cap. E4550 oltre CBP € 579,08 acc. 187/19 cap. 			

E3880

- € 24.878,28 cap. 7728 i. 518/20 (quota ex-imprevisti affidati ditta Oppici det. n.344 del 04/06/2020 – f.to mutuo € 13.807,48 acc. 274/19 cap. E4550 e CBP € 11.070,80) acc. 187/19 cap. E3880

- i lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Montebiano, Pian Porcile, Cangelasio e Boffalora affidati alla ditta Concarini Giovanni S.r.l. sono stati consegnati sotto le riserve di legge in data 16/09/2019 e si sono conclusi in tempo utile il 06/12/2019 come da verbale in pari data;
- i lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Pian Porcile e Boffalora affidati alla ditta Oppici Ugo S.r.l. sono stati consegnati sotto le riserve di legge in data 25/06/2020 e si sono conclusi in tempo utile il 02/07/2020 come da verbale in pari data;
- con prot. n. 14601 del 26/06/2020 il Consorzio della Bonifica Parmense ha trasmesso la contabilità finale inerente i “lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Montebiano, Pian Porcile, Cangelasio e Boffalora” affidati alla ditta Concarini Giovanni S.r.l. di Busseto (PR);
- con nota del Responsabile del Procedimento n. 15806 del 08/07/2020 è stata richiesta la fidejussione per la rata di saldo alla ditta Concarini Giovanni S.r.l. per i lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Montebiano, Pian Porcile, Cangelasio e Boffalora;
- con prot. n. 18132 del 31/07/2020 il Consorzio della Bonifica Parmense ha trasmesso la contabilità finale inerente i “lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Pian Porcile e Boffalora” affidati alla ditta Oppici Ugo S.r.l. di Fornovo di Taro (PR).

Visti:

- il certificato di pagamento n.1 del 18/12/2019 di importo pari a € 214.101,65 oltre IVA 22% emesso a favore della ditta Concarini Giovanni S.r.l.;
- lo stato finale dei lavori eseguiti dalla ditta Concarini Giovanni S.r.l. a tutto il 06/12/2019 a firma del direttore dei lavori geom. Carlo Leccabue del Consorzio di Bonifica Parmense, che ascende a € **230.658,66** (al netto del ribasso offerto e oltre IVA 22%) su una somma autorizzata di € 230.659,81 (al netto del ribasso offerto e oltre IVA 22%);
- la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 in data 13/04/2020 dal direttore dei lavori geom. Carlo Leccabue del Consorzio di Bonifica Parmense, e ricevuta al prot. n. 14601 del 26/06/2020, da cui risulta che l’ammontare dei lavori complessivamente eseguiti dalla **ditta Concarini Giovanni S.r.l.** è di netti € 230.658,66 (di cui € 2.304,52 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% pari ad € 50.744,91 per un **totale di € 281.403,57** e da cui, detratto l’importo della fattura relativa al primo SAL di € 261.204,01 (IVA compresa), resta un credito residuo dell’impresa di € 16.557,01 oltre IVA al 22% per complessivi € 20.199,55;
- lo stato finale dei lavori eseguiti dalla ditta Oppici Ugo S.r.l. a tutto il 02/07/2020 a firma del direttore dei lavori geom. Carlo Leccabue del Consorzio di Bonifica Parmense, che ascende a € **20.392,03** (al netto del ribasso offerto del 5,15% e oltre IVA 22%) su una somma autorizzata di € 20.392,03 (al netto del ribasso offerto e oltre IVA 22%);
- la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 in data 22/07/2020 dal direttore dei lavori geom. Carlo Leccabue del Consorzio di Bonifica Parmense, e ricevuta al prot. n. 18132 del 31/07/2020, da cui risulta che l’ammontare dei lavori complessivamente eseguiti dalla **ditta Oppici Ugo S.r.l.** è di netti € 20.392,03 (di cui € 193,95 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% pari ad € 4.486,25 per un **totale di € 24.878,28**.

Ritenuto di:

- approvare la relazione e il certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 in data 13/04/2020 dal direttore dei lavori geom. Carlo Leccabue del Consorzio di Bonifica Parmense relativo ai lavori eseguiti dalla ditta Concarini Giovanni S.r.l.;
- approvare la relazione e il certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 in data 22/07/2020 dal direttore dei lavori geom. Carlo Leccabue relativamente ai lavori eseguiti dalla ditta Oppici Ugo S.r.l.

Dato atto che:

- all’onere economico a saldo spettante alla **ditta Concarini Giovanni S.r.l. di € 20.199,55** (I.V.A. compresa) è possibile far fronte con l’importo disponibile al cap. 7728 (imp. 654 per € 11.649,10 e imp. 655 per € 8.550,45) finanziati rispettivamente con mutuo pos. 6057202 rif. acc. 274/2019 cap. E4550, e contributo C.B.P. rif. acc. 187/2019 cap. E3880;

- all'onere economico a saldo spettante alla **ditta Oppici Ugo S.r.l. di € 24.878,28** (IVA compresa) è possibile far fronte con l'importo disponibile al cap. 7728 imp. 518/20 finanziato in parte con mutuo per € 13.807,48 (acc. 274/2019 cap. E4550), e contributo C.B.P. per € 11.070,80 (acc. 187/2019 cap. E3880).

Dato altresì atto che a saldo dei lavori aggiudicati alla ditta Concarini Giovanni S.r.l. e alla ditta Oppici Ugo S.r.l. i rispettivi quadri economici risultano essere i seguenti:

Lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Montebiano, Pian Porcile, Cangelasio e Boffalora – stato finale – ditta Concarini Giovanni S.r.l.				
			Quota Comune	Quota CBP
<i>A) Importo lavori eseguiti (stato finale)</i>		€ 255.322,89		
<i>B) Di cui oneri per la sicurezza (non assoggettati a ribasso)</i>		€ 2.304,52		
<i>C) Importo lavori soggetto a ribasso (A-B)</i>		€ 253.018,37		
<i>D) Ribasso offerto su C)</i>	9,748%	€ 24.664,23		
Importo al SAL finale (A-D)		€ 230.658,66	€ 126.683,66	€ 103.975,00
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>				
IVA 22% (sul totale dei lavori)		€ 50.744,91	€ 27.870,41	€ 22.874,50
Per spese generali C.B.P. sulla quota comunale al 6%		€ 8.504,51	€ 8.504,51	
Accantonamento fondo art.113 d.lgs 50/2016 di cui: - Quota tecnici interni € 1.150,76 - Quota fondo innovazione € 1.798,06		€ 2.948,82	€ 2.948,82	
Contributo ANAC (i.510/2019)		€ 225,00	€ 225,00	
Risparmio allo stato finale sui lavori affidati a ditta Concarini		€ 1,40	€ 0,78	€ 0,62
Affidamento a Oppici determinazione n. 344 del 04/06/2020		€ 26.916,70	€ 15.266,82	€ 11.649,88
Totale somme a disposizione		€ 89.341,34	€ 54.816,34	€ 34.525,00
Totale generale		€ 320.000,00	€ 181.500,00	€ 138.500,00
<ul style="list-style-type: none"> • € 225,00 cap. 7728 i. 510/19 (contributo ANAC) f.to mutuo acc. 274/19 cap. E4550 • € 154.554,85 cap. 7728 i. 654/19 (ditta Concarini) f.to mutuo acc. 274/19 cap. E4550 (risparmio allo stato finale € 0,78) • € 126.850,12 cap. 7728 i. 655/19 (ditta Concarini) f.to contrib CBP acc. 187/19 cap. E3880 (risparmio allo stato finale € 0,62) • € 13.491,75 cap. 7728 Imp. 656/19 comprensivi di: <ul style="list-style-type: none"> - spese gen CBP € 8.504,51 oltre det. 344/2020 € 700,47 per complessivi € 9.204,98 - incentivi e f.do innovazione 2.948,82 economie € 1.337,95 (F.to mutuo € 12.912,67 acc. 274/19 cap. E4550 oltre contributo CBP per € 579,08 acc. 187/19 cap. E3880) • € 24.878,28 cap. 7728 Imp. 518/20 (quota ex-impresvisi affidamento ditta Oppici det. 				

n. 344 del 04/06/2020 (F.to mutuo € 13.807,48 acc. 274/19 cap. E4550 e CBP € 11.070,80 acc. 187/19 cap. E3880)

Lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Pian Porcile e Boffalora – stato finale - ditta Oppici Ugo S.r.l.			
		Quota Comune	Quota Bonifica
<i>Importo lavori eseguiti (stato finale)</i>	€ 21.488,71		
<i>Oneri per la sicurezza (non assoggettati a ribasso)</i>	€ 193,95		
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 21.294,76		
Ribasso 5,15%	-€ 1.096,68		
importo al SAL finale	€ 20.392,03	€ 11.317,61	€ 9.074,42
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>			
IVA 22% (sul totale dei lavori)	€ 4.486,25	€ 2.489,87	€ 1.996,38
Per spese generali C.B.P. sulla quota comunale al 6%	€ 700,47	€ 700,47	
Economie	€ 1.337,95	€ 758,87	€ 579,08
Totale somme a disposizione	€ 6.524,67	€ 3.949,21	€ 2.575,46
Totale generale	€ 26.916,70	€ 15.266,82	€ 11.649,88
Finanziato:			
<ul style="list-style-type: none"> • € 2.038,42 quota parte cap. 7728 Imp. 656/19 comprensivi di: <ul style="list-style-type: none"> - economie per € 1.337,95 - spese generali CBP € 700,47 (F.to mutuo € 1.459,34 oltre contributo CBP per € 579,08) • € 24.878,28 cap. 7728 Imp 518/20 (totale affidamento ditta Oppici det. n.344 del 04/06/2020 (f.to mutuo € 13.807,48 acc. 274/2019 cap. E4550 e contributo C.B.P. € 11.070,80 acc. 187/2019 cap. E3880) 			

Considerato che:

- il Consorzio di Bonifica Parmense ha già versato in favore del Comune di Salsomaggiore Terme una quota del contributo previsto inizialmente sui lavori per € 138.500,00 pari ad € 112.317,72 richiesta con nota prot. n. 33474 del 19/12/2019;
- a saldo sul contributo a carico del Consorzio di Bonifica Parmense rif. acc. 187/19 cap. E3880 (quantificato a consuntivo in € 137.920,30), risulta un **risparmio di € 579,70** così composto:
 - € 0,62 cap. 7728 Imp. 655/19
 - € 579,08 cap. 7728 Imp. 656/19
- la quota finanziata allo stato finale con mutuo CDP, risulta essere pari a € 180.740,35 con un **risparmio di € 759,65** così suddivisi:
 - € 0,78 cap. 7728 Imp. 654/19;
 - € 758,87 cap. 7728 Imp. 656/19;
tale importo residuo sui lavori finanziati con mutuo pos. n. 6057202 di € 181.500,00, verrà richiesto a saldo alla C.D.P. spa in quanto la somma di € 759,65 è inferiore al 5% dell'importo del prestito, autorizzando il Responsabile del Servizio Finanziario ad inoltrare richiesta di erogazione del capitale residuo, come previsto nella Sez. 8 della Circolare C.D.P. N. 1280 del 27/6/2013;
- i risparmi per € 579,70 sugli impegni 655 e 656 al capitolo 7728 possono essere ridotti rispettivamente di € 0,62 e € 579,08 (f.to Consorzio Bonifica), mentre la somma di € 759,65 sugli imp. 654 e 656 (f.to mutuo) potrà

essere utilizzata dopo la somministrazione del saldo capitale residuo da parte della C.D.P. spa. per eventuali lavori in c/capitale;

- il codice CUP I57H20000780009 relativo al progetto dei “lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Pian Porcile e Boffalora” di cui alla determinazione n. 344 del 04/06/2020, è da annullare in quanto detti lavori rientrano nel quadro economico del progetto principale identificato con il codice CUP I57H19000100004;

D E T E R M I N A

1. di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Montebiano, Pian Porcile, Cangelasio e Boffalora eseguiti **dalla ditta Concarini Giovanni S.r.l.**, redatto ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 in data 13/04/2020 dal direttore dei lavori geom. Carlo Leccabue e ricevuto al prot. n. 14601 del 26/06/2020 per complessivi € **281.403,57** (IVA compresa);
2. di dare atto che a credito della ditta Concarini Giovanni S.r.l., dedotti gli acconti già liquidati per € 261.204,01 (IVA compresa), rimane da liquidare la rata a saldo pari a € 16.557,01 oltre IVA al 22% per un totale di € 20.199,55, previa verifica della regolarità contributiva ed emissione di polizza fideiussoria a saldo (richiesta con prot. n. 15806 del 08/07/2020) da svincolare, a cura del Servizio Economato, trascorsi due anni dall’emissione del collaudo stesso;
3. di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Pian Porcile e Boffalora redatto ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 in data 22/07/2020 dal direttore dei lavori geom. Carlo Leccabue relativamente ai lavori eseguiti dalla ditta Oppici Ugo S.r.l. e ricevuto al prot. n. 18132 del 31/07/2020 per complessivi € 24.878,28 (IVA compresa);
4. di dare atto che a credito della **ditta Oppici Ugo S.r.l.** vi è l’intero importo dei lavori pari a € 20.392,03 oltre IVA 22% per un totale **di € 24.878,28**, previa verifica della regolarità contributiva;
5. di autorizzare la cancellazione del codice CUP I57H20000780009 relativo al progetto dei “lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Pian Porcile e Boffalora” con contestuale rettifica ad integrazione della determinazione n. 344 del 04/06/2020 di affidamento alla ditta Oppici, in quanto detti lavori rientrano nel quadro economico del progetto principale identificato con il codice CUP I57H19000100004;
6. di aggiornare il quadro economico finale dei lavori nel seguente modo:

Lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Montebiano, Pian Porcile, Cangelasio e Boffalora – stato finale – ditta Concarini Giovanni S.r.l. CIG ORIGINARIO: 7940745E0F CIG DERIVATO: 8009095247				
Lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Pian Porcile e Boffalora – stato finale – ditta Oppici Ugo S.r.l. SMARTCIG: ZDF2D64696				
			Quota Comune	Quota CBP
A1) Importo lavori eseguiti (stato finale) ditta Concarini		€ 255.322,89		
B1) Di cui oneri per la sicurezza (non assoggettati a ribasso) ditta Concarini		€ 2.304,52		
C1) Importo lavori soggetto a ribasso (A-B) ditta Concarini		€ 253.018,37		
D1) Ribasso offerto su C1) ditta Concarini	9,748%	€ 24.664,23		
E1) Importo al SAL finale (A1-D1) ditta Concarini		€ 230.658,66	€ 126.683,66	€ 103.975,00
A2) Importo lavori eseguiti (stato finale) ditta Oppici		€ 21.488,71		
B2) Di cui oneri per la sicurezza (non assoggettati a ribasso) ditta Oppici		€ 193,95		

C2) Importo lavori soggetto a ribasso (A-B) ditta Oppici		€ 21.294,76		
D2) Ribasso offerto su C1) ditta Oppici	5,15%	€ 1.096,68		
E2) Importo al SAL finale (A2-D2) ditta Oppici		€ 20.392,03	€ 11.317,61	€ 9.074,42
Totale lavori eseguiti (E1+E2)		€ 251.050,69	€ 138.001,27	€ 113.049,42
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
IVA 22% (sul totale dei lavori eseguiti)		€ 55.231,16	€ 30.360,28	€ 24.870,88
Per spese generali C.B.P. sulla quota comunale al 6% (€ 8.504,51 + € 700,47)		€ 9.204,98	€ 9.204,98	
Accantonamento fondo art.113 d.lgs 50/2016 di cui: - Quota tecnici interni € 1.150,76 - Quota fondo innovazione € 1.798,06		€ 2.948,82	€ 2.948,82	
Contributo ANAC		€ 225,00	€ 225,00	
Quota capitale residuo mutuo C.D.P. (economia inferiore al 5%)		€ 759,65	€ 759,65	
Totale somme a disposizione		€ 68.369,61	€ 43.498,73	€ 24.870,88
TOTALE GENERALE dopo C.R.E.		318.660,65	181.500,00	137.920,30
Risparmi finali a consuntivo (lavori ditta Concarini) – f.to CBP		€ 579,70		€ 579,70
Totale finanziamenti iniziali		€ 320.000,00	€ 181.500,00	€ 138.500,00
<ul style="list-style-type: none"> • € 225,00 cap. 7728 Imp. 510/19 (contributo ANAC) F.to mutuo • € 154.554,07 cap. 7728 Imp. 654/19 (ditta Concarini) f.to mutuo acc. 274/19 cap. E4550 (riduzione per <u>risparmio allo stato finale € 0,78</u>) • € 126.849,50 cap. 7728 Imp. 655/19 (ditta Concarini) f.to contrib CBP acc. 187/19 cap. E3880 (riduzione per <u>risparmio allo stato finale € 0,62</u>) • € 12.153,80 cap. 7728 I. 656/19 comprensivi di: <ul style="list-style-type: none"> - spese gen C.B.P. € 9.204,98 - inc. personale e f.do innovaz. 2.948,82 F.to mutuo € 12.912,67 acc. 274/19 cap. E4550 oltre CBP € 579,08 acc. 187/19 cap. E3880 (riduzione per <u>risparmio allo stato finale € 1.337,95</u>) • € 24.878,28 cap. 7728 Imp. 518/20 (ditta Oppici) det. n.344 del 04/06/2020 F.to mutuo € 13.807,48 acc. 274/2019 cap. E4550 e Contributo CBP € 11.070,80 acc. 187/2019 cap. E3880 • € 759,65 cap. 7728 somma disponibile quale capitale residuo mutuo (con riduz. Imp. 654 per € 0,78 oltre imp.656 per € 758,87 su al cap. 7728 - economie finali da impegnare) 				

7. di liquidare in favore del Consorzio di Bonifica il contributo totale per spese generali C.B.P. pari a € **9.204,98**;
8. richiedere al Consorzio di Bonifica Parmense il versamento in favore del Comune di Salsomaggiore della quota a saldo del contributo per l'esecuzione dei lavori in oggetto di cui all'accordo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 18/04/2019, per € **25.602,58** pari al valore del contributo a saldo dei lavori di € 137.920,30 decurtato della quota già introitata pari a € 112.317,72 (richiesta con nota prot. n. 33474 del 19/12/2019), riducendo quindi l'accertamento n. 187 al cap. 3880 per € **579,70**;
9. di richiedere altresì a C.D.P. spa la somministrazione del capitale residuo sul mutuo pos. n. 6057202 per € **759,65** (rif. accertamento 274 al cap. 4550), come previsto nella Sez. 8 della Circolare C.D.P. n. 1280 del 27/6/2013;

- 10.** di ridurre gli impegni per complessivi **1.339,35** come di seguito indicato:
- Imp. 654 riduzione € 0,78 (ditta Concarini)
 - Imp. 655 riduzione € 0,62 (ditta Concarini)
 - Imp. 656 riduzione € 1.337,95 (economie finali)
- mantenendo la disponibilità di € **759,65** quale economia sull'importo finanziato con mutuo C.D.P. con nuovo impegno da assumere al cap. 7728 dopo l'approvazione dello stato finale e C.R.E.;
- 11.** di disporre la pubblicazione in forma tabellare dei dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 12.** di dare atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 - 5 - 6 della Legge 07/08/1990, n. 241 ed art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l'ing. Rossano Varazzani, Direttore dell'Area 3 – Tecnica e Sicurezza;
- 13.** di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Responsabile del Settore Affari Finanziari per l'apposizione del visto di copertura finanziaria da rendere ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 3 e 5 del regolamento di contabilità e degli art. 49 e 153 comma 3 e 5 del D. Lgs 267/2000;
- 14.** di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Consorzio della Bonifica Parmense.

Infradet22/determ2020

Allegati:

- Stato finale dei lavori ditta Concarini Giovanni S.r.l.
- Certificato di regolare esecuzione ditta Concarini Giovanni S.r.l.
- Stato finale dei lavori ditta Oppici Ugo S.r.l.
- Certificato di regolare esecuzione ditta Oppici Ugo S.r.l.
- Schema di dettaglio suddivisione spese

SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE

Anno: 2020

Numero atto: 503

Tipo fase efficacia: Firma del responsabile

Oggetto atto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA A PROTEZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE DELLE STRADE DI MONTEBLANO, PIAN PORCILE, CANGELASIO E BOFFALORA AFFIDATI ALLA DITTA CONCARINI GIOVANNI S.R.L. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP I57H19000100004 CODICE CENTRO DI COSTO: 502019011 CIG ORIGINARIO: 7940745E0F CIG DERIVATO: 8009095247 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA A PROTEZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE DELLE STRADE DI PIAN PORCILE E BOFFALORA AFFIDATI ALLA DITTA OPPICI UGO S.R.L. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CODICE CENTRO DI COSTO: 502019011 SMARTCIG: ZDF2D64696

Stato atto: Validamente assunto

Data certificazione fase: 14/08/2020

Utente certificazione fase: Rossano Varazzani

Il Responsabile dell'atto come previsto dall'art. 147 - bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Lì 14/08/2020

Il Dirigente

F.to ROSSANO VARAZZANI

(Documento firmato digitalmente) ROSSANO VARAZZANI

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi come previsto dall'art. 147 - bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni attesta la regolarità contabile e rilascia visto attestante copertura finanziaria.

riduzione contributo da Cons. Bon. di € 579,70	N° Capitolo: E 3880	Importo: 137.920,30
Imp. 654 F.to mutuo 142.904,97 oltre imp. 654 F.to mutuo CDP (lavori ditta Concarini) riduzione 0,78	N° Capitolo: 7728	Importo: 154.554,07
Imp. 655 ((F.to contrib. Cons. Bon.) riduzione 0,62 ditta Concarini	N° Capitolo: 7728	Importo: 126.849,50
Imp. 656 (riduz. economie euro 758,87 -F.to mutuo) e 579,08 Cons. Bon.)	N° Capitolo: 7728	Importo: 12.153,80
Imp. 639 economie (F.to mutuo a saldo lavori)	N° Capitolo: 7728	Importo: 759,65

Lì 18/08/2020

Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi

F. to ANDREA SACCANI

(Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'atto suesteso numero: 503/2020 in data odierna viene pubblicato all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 18/08/2020

Servizio Segreteria Giunta e Consiglio

F. to CARMELA LUCA'

(Documento firmato digitalmente) CARMELA LUCA'

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82)