



Reg. Gen. Det. n. 162 del
21/06/2021

COMUNE DI CONDOFURI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

* * * * *

AREA TECNICA E TERRITORIO SERVIZIO I

Lavori Pubblici, Ambiente e SUAP

CODICE UFFICIO: MHDMZM

Via Madonna della Pace, 26 - 89030 Condofuri (RC)

Centralino tel. 0965.776000 - Fax 0965.720632 - PEC: protocollo.condofuri@asmepec.it

C.F./P.I. 00162630800

<http://www.comune.condofuri.rc.it>

Determinazione n. 47 del 21/06/2021

OGGETTO:

Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017, Delibera di G.R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione" - Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014-2020: Piano per il mezzogiorno". Individuazione interventi edilizia scolastica - Adeguamento sismico scuola primaria San Carlo - CUP: C51E17000130006 - CIG 815665CA1; Approvazione perizia di assestamento (art. 149 D. Lgs. 50/2016).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I

VISTO il decreto Sindacale n. 17 del 03/08/2018 in atti al prot. com.le n. 8403 del 03/08/2018 con il quale venivano assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell'impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene l'Area Tecnica e Territorio Servizio I – Lavori Pubblici-Ambiente-SUAP;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e adeguato con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 18 del 17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTE le parti ancora vigenti del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nella parte ancora in vigore";

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con Delibera

ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.274 del 23 novembre 2016”;

VISTO il “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015;

VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. n. 03 del 24.01.2013;

RICHIAMATO l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art.6 del DPR 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”.

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTE le Delibere di Consiglio Comunale n. 36 e 37 del 30/05/2016 avente ad oggetto: “D.Lgs. 23-06-2011 n. 118 approvazione schema bilancio di previsione 2016 e del DUP 2016/2018 e relativi allegati, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 e il DUP pluriennale 2016/2018;

PREMESSO CHE

- Con Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”. Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, sono stati individuati gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;
- Nell'elenco approvato con il citato Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017, risulta inserito il Comune di Condofuri per la realizzazione dell'intervento di “Adeguamento sismico scuola primaria San Carlo” all'edificio scolastico identificato nell'anagrafe edilizia scolastica con il cod. 0800290384 per l'importo complessivo pari ad euro 147.143,70 oltre euro 18.370,00 a carico del Comune di Condofuri;
- con Determinazione Area Tecnica e Territorio - Servizio I n. 106 del 04/12/2017 è stato affidato il servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo Studio Tecnico Nemesis con sede in via Spirito Santo res. "le Magnolie" n° 5/b - 89128 Reggio Calabria, P.IVA: 02020730806.
- con propria precedente determinazione a contrattare Determina Area Tecnica e Territorio - Servizio I 2019 num. 70 del 23/12/2019, esecutiva, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata mediante RDO sul MEPA con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto, aggiudicati dall'impresa PD Costruzione di Pellicone Demetrio P.Iva 0249282080430
- in data 05/08/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 01/2020 stipulato su portale Mepa, come previsto nel disciplinare di gara di cui alla precitata RdO;
- in data 10.06.2020 è avvenuta la consegna dei lavori in argomento ;

VISTA la Determinazione Servizio I n. 52 del 05/08/2020 con cui veniva liquidata all'impresa PD Costruzione di Pellicone Demetrio l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale pari a euro 24.422,52oltre IVA al 10% per complessivi euro 26.864.77;

VISTA la Determinazione Servizio I n. 7 del 01/02/2021 di approvazione degli elaborati relativi alla contabilità dei lavori: Libretto delle Misure n. 1, Registro di contabilità n. 1, Sommario del Registro di Contabilità al SAL n. 1, Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 15.09.2020- trasmessi dalla Direzione Lavori per lo Studio Tecnico Nemesis, Ing. Vincenzo Africa in data 16.09.2020 con prot. n. 10563, e dagli atti presenti in questo Ufficio Tecnico e del Certificato di Pagamento n. 1 emesso per il pagamento della rata n. 1 di euro 17.693,00 al netto d'IVA al netto della detrazione della quota parte della somma già anticipata;

VISTO il Quadro Economico rimodulato secondo quanto previsto dalla Convenzione in essere tra regione Calabria e Comune di Condofuri:

PROGETTO COFINANZIATO REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO N. 6

	€ 147.143,70
Comune di Condofuri (11,10%)	€ 18.370,00
	€ 165.513,70

A) importo totale lavori € 81.408,39

Di cui:

A1) importo lavori a misura € 79.108,39

A2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (~ 2% di a1) € 2'300,00

B) somme a disposizione dell'amministrazione

B1) spese generali

B1.1) spese tecniche (progettazione, d.l.) € 10'000,00

B1.2) spese tecniche (geologia) € 1.000,00

B1.3) spese tecniche (verifiche e collaudi) € 2.725,19

B1.4) oneri previdenziali spese tecniche (4% di b1.1+b1.3) + (2% Di b1.2) € 529,01

B1.5) incentivo art. 113 d.lgs 50/16 (80% del 2% di a) 1.932,80 €

B1.6) spese s.u.ap (0.5% di a) € 604,00

B1.7) contributo autorità di vigilanza € 30,00

B2) indagini e prove di laboratorio (8,26% di a)

B2.1) indagini geotecniche € 1.274,68

B2.2) indagini sismiche € 8.700,00

B3) imposte

B3.1) iva sui lavori (10% di a) € 12.080,00

B3.2) iva su spese tecniche (22% di b1.1 + b1.2 + b1.3 + b1.4) 3.135,92 €

B3.3) iva su indagini e prove di laboratorio (22% di B2.1+b2.2) € 2.194,43

B3.4) imprevisti € 4.746,50

B3.4) economie € 35.152,78

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO = € 165.513,70

VISTA la nota prot. n. 4967 del 13.04.2021 avente ad oggetto "Lavori di Adeguamento sismico della scuola primaria San Carlo di Condofuri - Fine Lavori Strutturali - Perizia di Variante ed Assestamento Somme – Sospensione dei Lavori" prodotta dalla Direzione Lavori con la quale si richiedeva l'autorizzazione a procedere alla redazione di una perizia di assestamento che rimodulasse gli interventi da eseguirsi sull'edificio scolastico senza ulteriori aggravii di spese, prevedendo l'esecuzione di: Impermeabilizzazione dell'intero manto di copertura, Risanamento travi solaio di copertura, Ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico e termico nonché gli interventi di ripristino della pavimentazione atti a garantire l'agibilità del plesso scolastico;

VISTA la nota prot. n.5021 del 14/04/2021 con la quale la sottoscritta, in veste di Rup, accordava l'autorizzazione all'elaborazione della perizia di cui trattasi;

VISTA la nota prot. n.8251 del 09/06/2021 con la quale sono stati trasmessi dalla Direzione Lavori gli atti relativi alla Perizia di Variante consistenti in: analisi nuovi prezzi, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; computo metrico estimativo di perizia; computo metrico estimativo di progetto, quadro comparativo di raffronto, relazione di perizia, schemi impianti;

RILEVATO CHE le modifiche proposte non comportano l'effetto di alterare la natura generale del contratto né determinano alterazioni degli importi già previsti, così come possono essere eseguiti dalla stessa ditta aggiudicatrice;

VISTO l'art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano

qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa la perizia di variante relativa ai lavori di "Adeguamento sismico scuola primaria San Carlo" redatta dal direttore dei lavori ing. V. Africa dello Studio Nemesis in data 09.06.2021 con prot. n. 8251 composta degli elaborati richiamati in premessa;
2. **di accertare** che, a seguito delle operazioni autorizzate non è previsto un incremento dell'importo lavori di e che le somme necessarie trovano copertura nel quadro economico del finanziamento di cui al cap. 7949, piano dei conti u.2.02.01.09.003;
3. **di dare atto che** i lavori saranno eseguiti dalla ditta appaltatrice Pd Costruzioni di Pellicone Demetrio;
4. **di dare atto che** il C.I.G. è: **8156655CA1** e il CUP: **C51E17000130006**,
5. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell'Area;
6. **di dare atto che ai** sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
7. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;
8. **di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO -
SERVIZIO I

Arch. Rosanna Grasso

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)*

AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO -
SERVIZIO I

Arch. Rosanna Grasso

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Avv. Caterina Attinà

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO -
SERVIZIO I

(addetto alla pubblicazione per la propria area)

Arch. Rosanna Grasso

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Reg. Gen. Det. n. 162 del
21/06/2021

COMUNE DI CONDOFURI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

* * * * *

AREA TECNICA E TERRITORIO SERVIZIO I

Lavori Pubblici, Ambiente e SUAP

CODICE UFFICIO: MHDMZM

Via Madonna della Pace, 26 - 89030 Condofuri (RC)

Centralino tel. 0965.776000 - Fax 0965.720632 - PEC: protocollo.condofuri@asmepec.it

C.F./P.I. 00162630800

<http://www.comune.condofuri.rc.it>

Determinazione n. 47 del 21/06/2021

OGGETTO:

Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017, Delibera di G.R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione" - Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014-2020: Piano per il mezzogiorno". Individuazione interventi edilizia scolastica - Adeguamento sismico scuola primaria San Carlo - CUP: C51E17000130006 - CIG 815665CA1; Approvazione perizia di assestamento (art. 149 D. Lgs. 50/2016).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I

VISTO il decreto Sindacale n. 17 del 03/08/2018 in atti al prot. com.le n. 8403 del 03/08/2018 con il quale venivano assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell'impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene l'Area Tecnica e Territorio Servizio I – Lavori Pubblici-Ambiente-SUAP;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e adeguato con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 18 del 17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTE le parti ancora vigenti del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nella parte ancora in vigore";

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con Delibera

ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.274 del 23 novembre 2016”;

VISTO il “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015;

VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. n. 03 del 24.01.2013;

RICHIAMATO l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art.6 del DPR 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”.

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTE le Delibere di Consiglio Comunale n. 36 e 37 del 30/05/2016 avente ad oggetto: “D.Lgs. 23-06-2011 n. 118 approvazione schema bilancio di previsione 2016 e del DUP 2016/2018 e relativi allegati, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 e il DUP pluriennale 2016/2018;

PREMESSO CHE

- Con Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”. Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, sono stati individuati gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;
- Nell'elenco approvato con il citato Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017, risulta inserito il Comune di Condofuri per la realizzazione dell'intervento di “Adeguamento sismico scuola primaria San Carlo” all'edificio scolastico identificato nell'anagrafe edilizia scolastica con il cod. 0800290384 per l'importo complessivo pari ad euro 147.143,70 oltre euro 18.370,00 a carico del Comune di Condofuri;
- con Determinazione Area Tecnica e Territorio - Servizio I n. 106 del 04/12/2017 è stato affidato il servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo Studio Tecnico Nemesis con sede in via Spirito Santo res. "le Magnolie" n° 5/b - 89128 Reggio Calabria, P.IVA: 02020730806.
- con propria precedente determinazione a contrattare Determina Area Tecnica e Territorio - Servizio I 2019 num. 70 del 23/12/2019, esecutiva, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata mediante RDO sul MEPA con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto, aggiudicati dall'impresa PD Costruzione di Pellicone Demetrio P.Iva 0249282080430
- in data 05/08/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 01/2020 stipulato su portale Mepa, come previsto nel disciplinare di gara di cui alla precitata RdO;
- in data 10.06.2020 è avvenuta la consegna dei lavori in argomento ;

VISTA la Determinazione Servizio I n. 52 del 05/08/2020 con cui veniva liquidata all'impresa PD Costruzione di Pellicone Demetrio l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale pari a euro 24.422,52oltre IVA al 10% per complessivi euro 26.864.77;

VISTA la Determinazione Servizio I n. 7 del 01/02/2021 di approvazione degli elaborati relativi alla contabilità dei lavori: Libretto delle Misure n. 1, Registro di contabilità n. 1, Sommario del Registro di Contabilità al SAL n. 1, Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 15.09.2020- trasmessi dalla Direzione Lavori per lo Studio Tecnico Nemesis, Ing. Vincenzo Africa in data 16.09.2020 con prot. n. 10563, e dagli atti presenti in questo Ufficio Tecnico e del Certificato di Pagamento n. 1 emesso per il pagamento della rata n. 1 di euro 17.693,00 al netto d'IVA al netto della detrazione della quota parte della somma già anticipata;

VISTO il Quadro Economico rimodulato secondo quanto previsto dalla Convenzione in essere tra regione Calabria e Comune di Condofuri:

PROGETTO COFINANZIATO REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO N. 6

	€ 147.143,70
Comune di Condofuri (11,10%)	€ 18.370,00
	€ 165.513,70

A) importo totale lavori **€ 81.408,39**

Di cui:

A1) importo lavori a misura **€ 79.108,39**

A2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (~ 2% di a1) **€ 2'300,00**

B) somme a disposizione dell'amministrazione

B1) spese generali

B1.1) spese tecniche (progettazione, d.l.) € 10'000,00

B1.2) spese tecniche (geologia) € 1.000,00

B1.3) spese tecniche (verifiche e collaudi) € 2.725,19

B1.4) oneri previdenziali spese tecniche (4% di b1.1+b1.3) + (2% Di b1.2) € 529,01

B1.5) incentivo art. 113 d.lgs 50/16 (80% del 2% di a) € 1.932,80

B1.6) spese s.u.ap (0.5% di a) € 604,00

B1.7) contributo autorità di vigilanza € 30,00

B2) indagini e prove di laboratorio (8,26% di a)

B2.1) indagini geotecniche € 1.274,68

B2.2) indagini sismiche € 8.700,00

B3) imposte

B3.1) iva sui lavori (10% di a) € 12.080,00

B3.2) iva su spese tecniche (22% di b1.1 + b1.2 + b1.3 + b1.4) € 3.135,92

B3.3) iva su indagini e prove di laboratorio (22% di B2.1+b2.2) € 2.194,43

B3.4) imprevisti € 4.746,50

B3.4) economie € 35.152,78

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO = € 165.513,70

VISTA la nota prot. n. 4967 del 13.04.2021 avente ad oggetto "Lavori di Adeguamento sismico della scuola primaria San Carlo di Condofuri - Fine Lavori Strutturali - Perizia di Variante ed Assestamento Somme – Sospensione dei Lavori" prodotta dalla Direzione Lavori con la quale si richiedeva l'autorizzazione a procedere alla redazione di una perizia di assestamento che rimodulasse gli interventi da eseguirsi sull'edificio scolastico senza ulteriori aggravii di spese, prevedendo l'esecuzione di: Impermeabilizzazione dell'intero manto di copertura, Risanamento travi solaio di copertura, Ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico e termico nonché gli interventi di ripristino della pavimentazione atti a garantire l'agibilità del plesso scolastico;

VISTA la nota prot. n.5021 del 14/04/2021 con la quale la sottoscritta, in veste di Rup, accordava l'autorizzazione all'elaborazione della perizia di cui trattasi;

VISTA la nota prot. n.8251 del 09/06/2021 con la quale sono stati trasmessi dalla Direzione Lavori gli atti relativi alla Perizia di Variante consistenti in: analisi nuovi prezzi, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; computo metrico estimativo di perizia; computo metrico estimativo di progetto, quadro comparativo di raffronto, relazione di perizia, schemi impianti;

RILEVATO CHE le modifiche proposte non comportano l'effetto di alterare la natura generale del contratto né determinano alterazioni degli importi già previsti, così come possono essere eseguiti dalla stessa ditta aggiudicatrice;

VISTO l'art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano

qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa la perizia di variante relativa ai lavori di "Adeguamento sismico scuola primaria San Carlo" redatta dal direttore dei lavori ing. V. Africa dello Studio Nemesis in data 09.06.2021 con prot. n. 8251 composta degli elaborati richiamati in premessa;
2. **di accertare** che, a seguito delle operazioni autorizzate non è previsto un incremento dell'importo lavori di e che le somme necessarie trovano copertura nel quadro economico del finanziamento di cui al cap. 7949, piano dei conti u.2.02.01.09.003;
3. **di dare atto che** i lavori saranno eseguiti dalla ditta appaltatrice Pd Costruzioni di Pellicone Demetrio;
4. **di dare atto che** il C.I.G. è: **8156655CA1** e il CUP: **C51E17000130006**,
5. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell'Area;
6. **di dare atto che ai** sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
7. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;
8. **di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO -
SERVIZIO I

Arch. Rosanna Grasso

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)*

AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO -
SERVIZIO I

Arch. Rosanna Grasso

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Avv. Caterina Attinà

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO -
SERVIZIO I

(addetto alla pubblicazione per la propria area)

Arch. Rosanna Grasso

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
